



«УТВЕРЖДАЮ»
 Председатель
 Организационного штаба Республики Алтай
 Р.Р. Пальталлер
 «28» февраля 2018 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 0018

ГАЗИФИКАЦИЯ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА

Резюме проекта

Краткое наименование проекта	Газ Майма
Срок начала и окончания проекта	26.11.2016 г. – 30.03.2018 г.
Общий бюджет проекта, тыс. руб.	63 337,5 тыс. рублей
Основание для открытия проекта	Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 г. № 242
Наименование соответствующего приоритетного направления развития Республики Алтай	подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
Наименование соответствующих разделов государственных программ Республики Алтай	Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Алтай»
Взаимосвязь с Государственными программами РФ/ приоритетными направлениями развития РФ	Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Взаимосвязь с другими программами отсутствует
Критерии успеха проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проект выполнен в соответствии с требованиями технических регламентов, а также проектной документации. 2. Проект выполнен в срок (допустимые отклонения - 1 месяц от срока окончания реализации проекта). 3. Проект выполнен в пределах бюджета указанного в Паспорте проекта.

Содержание проекта

Цель проекта	Строительство газопровода протяженностью 16,7 км в с. Союзга и с.
--------------	---

Майма Майминского района Республики Алтай к 30.03.2018 г.				
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель, ед. изм.	Базовое значение	Целевое значение	
			2017	2018
	км	16,7	11,8	4,9
Результаты проекта	<p>Построен газопровод общей протяженностью 16,7 км:</p> <p>1. Введены в эксплуатацию подводки газопроводов (вводов) низкого давления к цоколям зданий жилых домов в с. Союзга Майминского района</p> <p>2. Введены в эксплуатацию газораспределительные сети в микрорайонах 1,2, 9,9/1, Березовая роща в с. Майма Майминского района - согласно утвержденной проектно-сметной документации.</p>			
Описание модели функционирования проекта	<p>Улучшение качества жизни населения путем строительства газопроводов (вводов) низкого давления к домовладениям и использования природного газа для нужд теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей с. Союзга и с. Майма. Повышение экологической безопасности в регионе путем снижения вредных выбросов в окружающую среду.</p>			

Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип	Срок
1	Строительство газораспределительных сетей в с. Майма(мкр. №№ 9,9/1, Березовая роща)	Завершение этапа	26.11.2016
1.1	Проектно-сметная документация разработана в 2013 году	Завершение этапа	01.01.2016
1.2	Прохождение государственной экспертизы	Завершение этапа	07.07.2016
1.3	Заключение государственного контракта на СМР	Завершение этапа	30.09.2016
1.4	Выполнение работ по строительству объекта	Завершение этапа	10.07.2017
1.5	Получения заключения органа государственного	Завершение этапа	30.11.2017

	строительного надзора		
1.6	Получение заключения Ростехнадзора	Завершение этапа	27.11.2017
1.7	Газораспределительные сети в с. Майма (мкр. №№9,9/1, Березовая Роща) введены в эксплуатацию	Завершение этапа	27.10.2017
2	Строительство газораспределительных сетей низкого давления (разводящих сетей) в с. Майма мкр №№1,2,3,8,19,22,24,25,26	Завершение этапа	15.09.2017
2.1	Проектно-сметная документация разработана и получено положительное заключение Гос.экспертизы в 2010 году	Завершение этапа	01.01.2016
2.2	Государственный контракт на СМР заключен 28.10.2010г.	Завершение этапа	01.01.2016
2.3	Выполнение работ по строительству объекта	Завершение этапа	15.09.2017
2.4	Получения заключения органа государственного строительного надзора	Завершение этапа	08.09.2017
2.5	Получение заключения Ростехнадзора	Завершение этапа	10.03.2017
2.6	Газораспределительные сети низкого давления (разводящие сети) в с. Майма мкр №№1,2,3,8,19,22,24,25,26 введены в эксплуатацию	Завершение этапа	15.09.2017
3	Газификация с. Соузга. Строительство подводок газопроводов (вводов) низкого давления к цоколям зданий	Завершение этапа	30.03.2018
3.1	Проектно-сметная документация разработана в 2014 году. Корректировка ПСД в 2016 г.	Завершение этапа	01.06.2016

3.2	Выполнение работ по строительству объекта	Завершение этапа	31.05.2017
3.3	Получение заключения Ростехнадзора	Завершение этапа	12.02.2018
3.4	Получения заключения органа государственного строительного надзора	Завершение этапа	28.03.2018
3.5	Подводки газопроводов (вводов) низкого давления к цоколям зданий в с. Соузга введены в эксплуатацию	Завершение этапа	30.03.2018

Бюджет проекта

Источники финансирования		Бюджет проекта, тыс. руб.			
		2016	2017	2018	Итого
Бюджетные источники	Федеральный бюджет	51 840,0	3 601,5	-	55 441,5
	Республиканский бюджет	5 599,0	598,5	-	6 197,5
	Местные бюджеты	1 400,0	298,5	-	1 698,5
Внебюджетные источники		-	-	-	-
ИТОГО		58 839	4 498,5	-	63 337,5

* Указывается год достижения показателей проекта.

Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование рисков/возможностей	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Ключевые риски		
1	Отсутствие или осуществление финансирования проекта из федерального бюджета в поздние сроки	Обеспечивается планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных обязательств, финансирование отдельных этапов работ из средств федерального, регионального и муниципальных бюджетов, внесение изменений в бюджеты.
2	Срыв строительно-монтажных работ из-за недобросовестного подрядчика	Выставляются обязательные требования для участников при проведении конкурсных процедур на определение подрядной организации. Одним из основных требований является наличие специальной квалификации работников,

		необходимого оборудования, опыта работы, положительной деловой репутации.
3	Отказ в выдаче заключения о соответствии, построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации	Выполнение работ согласно проектной документации и действующим нормативно-правовым документам. При отклонение от проекта, уведомление заказчика и внесение изменений в проектную документацию, при необходимости, прохождение государственной экспертизы. Устранение выявленных замечаний в установленный срок.
4	Отказ Сибирского управления экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзор) в выдаче разрешения на пуск газа	Выполнение работ согласно проектной документации и действующим нормативно-правовым документам.
Ключевые возможности		
1	Оказание органам местного самоуправления Республики Алтай поддержки в реализации запланированных мероприятий по завершению строительно-монтажных работ за счет средств регионального бюджета.	Улучшены позиции региона в Национальном рейтинге субъектов Российской Федерации по улучшению инвестиционного климата в регионе.


Команда управления проектом

Заказчик проекта	Понпа Евгений Алексеевич, Глава администрации МО «Майминский район, тел. 8 (38844) 2-22-42
Куратор проекта	Пальталлер Роберт Робертович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, тел. 2-27-76
Руководитель проекта	Кондратьев Николай Прокопьевич, Министр регионального развития Республики Алтай, тел. 2-22-67
Администратор проекта	Чадина Тандалай Владимировна, главный специалист Министерства регионального развития Республики Алтай, тел.2-27-47
Исполнители и соисполнители проекта	Вайдуров Александр Валерьевич, Директор КУ РА «УКС Республики Алтай», тел. 2-21-49

* - необязательная роль, назначается по решению Организационного штаба

Согласовано:


Куратор проекта



Пальталлер Р.Р.

«__»__20__г.

Заказчик проекта



Понпа Е.А.

«__»__20__г.


Руководитель Проектного
офиса



Ротарь Ф.Н.

«__»__20__г.

Руководитель проекта



Кондратьев Н.П.

«__»__20__г.