







Лист согласования календарно-сетевого графика

Проекта №0018

«Газификация Майминского района»

Заказчик проекта Глава администрации МО «Майминский район»		Понпа Е.А.	«__»____2018 г.
Руководитель проекта Министр регионального развития РА		Кондратьев Н.П.	«__»____2018 г.
Руководитель проектного офиса Директор БУ РА «Агентство сопровождения инвестиционных проектов в МО в РА		Ротарь Ф.Н.	«__»____2018 г.
Исполнитель проекта Директор КУ РА «Управления капитального строительства Республики Алтай»		Вайдуров А.В.	«__»____2018 г.
Заместитель Главы Администрации МО «Майминский район» по строительству		Черников А.А.	«__»____2018 г.
Директор филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в РА		Сорокин Ю.В.	«__»____2018 г.

**Календарный план проекта №0018
Газификация Майминского района**

УТВЕРЖДАЮ
Председатель организационного штаба Республики Алтай
Р.Р. Палталлер
" " " " 2018 г.

ИД	СДР	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшеств.	Названия ресурсов	% завершения	Квартал 1				Квартал 2					
									Янв	Фев	Март	Апр	Июл	Авг	Сент	Окт	Нояб	Дек
21	3.4	Выполнение работ по строительству объекта	201 дней	Пн 03.10.16	Пн 10.07.17		Пиряев М.В.	100%	03.10.16	09.12.16	10.07.17							
22	3.4.1	Подготовительные работы	50 дней	Пн 03.10.16	Пт 09.12.16	19	Пиряев М.В.; Вайдуров А.В.	100%										
23	3.4.2	Поставка оборудования	32 дней	Пн 03.10.16	Вт 15.11.16	19	Пиряев М.В.	100%										
24	3.4.3	Земляные работы	174 дней	Пн 03.10.16	Чт 01.06.17		Пиряев М.В.; Вайдуров А.В.	100%	03.10.16	01.06.17								
25	3.4.3.1	Земляные работы по мкр. №9	138 дней	Вт 22.11.16	Чт 01.06.17	23НН	Вайдуров А.В.; Пиряев М.В.	100%										
26	3.4.3.2	Земляные работы по мкр. №9/1	65 дней	Пн 03.10.16	Пт 30.12.16	23НН	Вайдуров А.В.; Пиряев М.В.	100%										
27	3.4.3.3	Земляные работы по мкр. "Березовая роща"	80 дней	Пн 03.10.16	Пт 20.01.17	23НН	Вайдуров А.В.; Пиряев М.В.	100%										
28	3.4.4	Строительно-монтажные работы	174 дней	Пн 03.10.16	Чт 01.06.17	19	Пиряев М.В.; Вайдуров А.В.	100%										
29	3.4.4.1	Строительно-монтажные работы по мкр. 9	127 дней	Ср 07.12.16	Чт 01.06.17	25НН	Вайдуров А.В.; Пиряев М.В.	100%										
30	3.4.4.2	Строительно-монтажные работы по мкр. 9/1	80 дней	Пн 03.10.16	Пт 20.01.17	26НН	Вайдуров А.В.; Пиряев М.В.	100%										
31	3.4.4.3	Строительно-монтажные работы по мкр. "Березовая роща"	80 дней	Пн 03.10.16	Пт 20.01.17	27НН	Вайдуров А.В.; Пиряев М.В.	100%										
32	3.4.5	Восстановление дорожного полотна. Благоустройство	27 дней	Пт 02.06.17	Пн 10.07.17	29;30;31	Вайдуров А.В.; Пиряев М.В.	100%										
33	3.5	Получения заключения органа государственного строительного надзора	60 дней	Пт 08.09.17	Чт 30.11.17	32	Пиряев М.В.	100%										
34	3.6	Внесение корректировок в разрешение на строительство, проектную документацию с выделением этапов строительства	98 дней	Вт 11.07.17	Чт 30.11.17	32	Понпа Е.А.	100%										
35	3.7	Получение заключения Ростехнадзора	49 дней	Ср 20.09.17	Пн 27.11.17		Пиряев М.В.	100%										
36	3.7.1	Газораспределительные сети в с. Майма (мкр. №99/1, Березовая Роща) введены в эксплуатацию	1 день	Пт 27.10.17	Пт 27.10.17		Вайдуров А.В.; Пиряев М.В.; Понпа Е.А.	100%										
37	4	Строительство газораспределительных сетей низкого давления (разводящих сетей) в с. Майма мкр №№1, 2, 3, 8, 19, 22, 24, 25, 26	444 дней	Пт 01.01.16	Пт 15.09.17		Вайдуров А.В.	100%										
38	4.1	Проектно-сметная документация разработана и получено положительное заключение Гос.экспертизы в 2010 году	0 дней	Пт 01.01.16	Пт 01.01.16	1	Пиряев М.В.; Понпа Е.А.	100%										
39	4.2	Государственный контракт на СМР заключен 28.10.2010г.	0 дней	Пт 01.01.16	Пт 01.01.16	38	Пиряев М.В.; Понпа Е.А.	100%										
40	4.3	Выполнение работ по строительству объекта	294 дней	Пн 01.08.16	Пт 15.09.17		Вайдуров А.В.; Пиряев М.В.	100%										
41	4.3.1	Подготовительные работы	5 дней	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16	39	Вайдуров А.В.; Пиряев М.В.	100%										

Ид	СДР	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшеств.	Названия ресурсов	%	Заверше	Квартал 1			Квартал 2			Квартал 3			
										Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт
42	4.3.2	Поставка оборудования	5 дней	Пн 08.08.16	Пт 12.08.16	41	Вайдууров А.В., Пиряев М.В.	100%											
43	4.3.3	Земляные работы	92 дней	Пн 01.08.16	Вт 06.12.16		Вайдууров А.В., Пиряев М.В.	100%											
44	4.3.3.1	Земляные работы по мкр. №1	82 дней	Пн 15.08.16	Вт 06.12.16	42	Вайдууров А.В., Пиряев М.В.	100%											
45	4.3.3.2	Земляные работы по мкр. №2	82 дней	Пн 15.08.16	Вт 06.12.16	42	Вайдууров А.В., Пиряев М.В.	100%											
46	4.3.3.3	Земляные работы по мкр. №25	86 дней	Пн 01.08.16	Пн 28.11.16	41	Вайдууров А.В., Пиряев М.В.	100%											
47	4.3.3.4	Земляные работы по мкр. №26	86 дней	Пн 01.08.16	Пн 28.11.16	41	Вайдууров А.В., Пиряев М.В.	100%											
48	4.3.4	Строительно-монтажные работы	92 дней	Пн 01.08.16	Вт 06.12.16	41	Вайдууров А.В., Пиряев М.В.	100%											
49	4.3.4.1	Строительно-монтажные работы по мкр.1	78 дней	Пт 19.08.16	Вт 06.12.16	44	Вайдууров А.В., Пиряев М.В.	100%											
50	4.3.4.2	Строительно-монтажные работы по мкр.2	78 дней	Пт 19.08.16	Вт 06.12.16	45	Вайдууров А.В., Пиряев М.В.	100%											
51	4.3.4.3	Строительно-монтажные работы по мкр.25	88 дней	Пн 01.08.16	Ср 30.11.16	46	Вайдууров А.В., Пиряев М.В.	100%											
52	4.3.4.4	Строительно-монтажные работы по мкр.26	88 дней	Пн 01.08.16	Ср 30.11.16	46	Вайдууров А.В., Пиряев М.В.	100%											
53	4.3.5	Восстановление дорожного полотна. Благоустройство	78 дней	Пт 19.08.16	Вт 06.12.16	51	Вайдууров А.В., Пиряев М.В.	100%											
54	4.3.6	Получения заключения органа государственного строительного надзора	198 дней	Ср 07.12.16	Пт 08.09.17	49;50;51;	Вайдууров А.В., Пиряев М.В.	100%											
55	4.3.7	Получение заключения Ростехнадзора	68 дней	Ср 07.12.16	Пт 10.03.17	49;50;51;	Вайдууров А.В., Пиряев М.В.	100%											
56	4.3.8	Газораспределительные сети низкого давления (разводящие сети) в с. Майма мкр №№1,2,3,8,19,22,24,25,26 введены в эксплуатацию	0 дней	Пт 15.09.17	Пт 15.09.17	55;54	Вайдууров А.В., Пиряев М.В., Понча Е.А.	100%											
57	5	Окончание проекта	0 дней	Пт 30.03.18	Пт 30.03.18	56;56;53	Вайдууров А.В., Пиряев М.В., Понча Е.А., Кондратьев Н.П., Сорочкин Ю.В.	0%											

