

**Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы  
по состоянию на 1 января 2015 г.**

Наименование государственной программы: **Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса**

Администратор государственной программы: **Министерство регионального развития Республики Алтай**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
Государственная программа: Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса								всего	5718838580,8	4588493031,55
								Бюджет Республики Алтай	5049636238,38	3714679484,55
								в том числе средства из федерального бюджета	3600825932,01	2610736147,44
								Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай	0,00	0,00
								бюджеты муниципальных образований Республики Алтай	37 849 535,00	37 637 137,00
								иные источники	631352807,42	836 176 410,00
1	Повышение эффективности государственного управления Государственной жилищной инспекции Республики Алтай на 2013-2015 годы	Государственная жилищная инспекция Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2015		доля финансовой обеспеченности деятельности государственных гражданских служащих Государственной жилищной инспекции Республики Алтай (% от установленных норм) - 100 %	доля финансовой обеспеченности деятельности государственных гражданских служащих Государственной жилищной инспекции Республики Алтай (% от установленных норм) - 99,15 %	99,15			
					Материально-техническая обеспеченность деятельности государственных гражданских служащих - планируется на уровне 100% от установленных норм - 100 %	Материально-техническая обеспеченность деятельности государственных гражданских служащих - планируется на уровне 100% от установленных норм - 99,25 %	99,25			
					Количество государственных гражданских служащих, прошедших обучение и повысивших квалификацию за счет обучения на курсах повышения квалификации и участия в инновационных обучающих практических семинарах - 4 чел.	Количество государственных гражданских служащих, прошедших обучение и повысивших квалификацию за счет обучения на курсах повышения квалификации и участия в инновационных обучающих практических семинарах - 4 чел.	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
1.1	Обеспечение деятельности Государственной жилищной инспекции Республики Алтай	X	X	X	доля финансовой обеспеченности деятельности государственных гражданских служащих Государственной жилищной инспекции Республики Алтай (% от установленных норм) - 100 %	доля финансовой обеспеченности деятельности государственных гражданских служащих Государственной жилищной инспекции Республики Алтай (% от установленных норм) - 99.15 %	99.15			
					доля материально-технической обеспеченности деятельности государственных гражданских служащих Государственной жилищной инспекции Республики Алтай (% от установленных норм) - 100 %	доля материально-технической обеспеченности деятельности государственных гражданских служащих Государственной жилищной инспекции Республики Алтай (% от установленных норм) - 99.25 %	99.25			
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности	Государственная жилищная инспекция Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2013		Доля финансовой обеспеченности - 100 %	Доля финансовой обеспеченности - 99.15 %	99.15			
1.1.2	Материально-техническое обеспечение деятельности	Государственная жилищная инспекция Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2013		Доля материально-технической обеспеченности деятельности - 100 %	Доля материально-технической обеспеченности деятельности - 99.25 %	99.25			
1.2	Повышение квалификации работников Государственной жилищной инспекции Республики Алтай	X	X	X	доля работников, прошедших обучение и повысивших квалификацию от общего числа работников Государственной жилищной инспекции Республики Алтай (%) - 100 %	доля работников, прошедших обучение и повысивших квалификацию от общего числа работников Государственной жилищной инспекции Республики Алтай (%) - 100 %	100			
1.2.1	Организация повышения квалификации работников	Государственная жилищная инспекция Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2013		Доля работников, прошедших обучение и повысивших квалификацию от общего числа работников Государственной жилищной инспекции Республики Алтай (%) - 100 %	Доля работников, прошедших обучение и повысивших квалификацию от общего числа работников Государственной жилищной инспекции Республики Алтай (%) - 100 %	100			
	Подпрограмма: Развитие жилищно-коммунального комплекса							всего	2388636196,8	1705634862,89
								Бюджет Республики Алтай	1720158154,38	832544855,89
								в том числе средства из федерального бюджета	1419653932,01	545831794,44
								Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
								бюджеты муниципальных образований Республики Алтай	37 125 735,00	36 914 097,00
								иные источники	631352307,42	836 175 910,00
2.1	Внедрение регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы ФСТ России	Комитет по тарифам Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		Доля подключенных организаций к Региональному сегменту из числа регулируемых организаций - 100 %	Доля подключенных организаций к Региональному сегменту из числа регулируемых организаций - 94 %	94			
					Доля подключенных организаций к Региональному сегменту из числа регулируемых организаций - 40 %	Доля подключенных организаций к Региональному сегменту из числа регулируемых организаций - 0 %	0			
2.1.1	Внедрение регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы на территории Республики Алтай	X	X	X	Количество подключенных регулируемых организаций к региональному сегменту - 67 ед.	Количество подключенных регулируемых организаций к региональному сегменту - 63 ед.	94.0299			
					Доля информации передаваемой регулирующими организациями - 100 %	Доля информации передаваемой регулирующими организациями - 100 %	100			
2.1.1.1	Создание системы для сбора анализа данных для подключения	Комитет по тарифам Республики Алтай (аппарат)	01.01.2015 - 30.12.2016		Наличие проекта по созданию Единой информационно-аналитической системы - 0 да/нет	Наличие проекта по созданию Единой информационно-аналитической системы - 0 да/нет	0			
2.1.1.2	Настройка системы и процедур контроля регионального сегмента	Комитет по тарифам Республики Алтай (аппарат)	01.01.2015 - 24.09.2016		Установка модуля в сфере электроэнергетики - 0 ед.	Установка модуля в сфере электроэнергетики - 0 ед.	0			
2.1.2	Автоматизация расчетов предельных потерь при передаче тепловой энергии	X	X	X	Программный продукт «Расчет нормативов потерь при передаче тепловой энергии» - 1 ед.	Программный продукт «Расчет нормативов потерь при передаче тепловой энергии» - 1 ед.	100			
					Снижение прироста тарифов в сопоставимых условиях - 1.5 %	Снижение прироста тарифов в сопоставимых условиях - 1.5 %	100			
2.1.2.1	Приобретение программного продукта «Расчет нормативов потерь при передаче тепловой энергии»	Комитет по тарифам Республики Алтай (аппарат)	24.09.2014 - 31.12.2014		Количество автоматизированных рабочих мест - 0 раб. мест	Количество автоматизированных рабочих мест - 0 раб. мест	0			
?.?.?.1	Создание системы для сбора анализа данных для подключения	Комитет по тарифам Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2013		Наличие проекта по созданию Единой информационно-аналитической системы - 1 да/нет	Наличие проекта по созданию Единой информационно-аналитической системы - 0 да/нет	0			
?.?.?.2	Настройка системы и процедур контроля регионального сегмента	Комитет по тарифам Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2013		Установка модуля в сфере электроэнергетики - 1 ед.	Установка модуля в сфере электроэнергетики - 0 ед.	0			
?.?.?.1	Приобретение программного продукта «Расчет нормативов потерь при передаче тепловой энергии»	Комитет по тарифам Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2013		Количество автоматизированных рабочих мест - 4 раб. мест	Количество автоматизированных рабочих мест - 0 раб. мест	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.2	Обеспечение технического состояния самоходной техники, тракторов, дорожно-строительных машин, прицепов к ним и другой техники в инспекции Гостехнадзора Республики Алтай	Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	01.01.2013 - 31.12.2018		Доля исправной поднадзорной техники в % к общему количеству проверенной техники в процессе эксплуатации - 83 %	Доля исправной поднадзорной техники в % к общему количеству проверенной техники в процессе эксплуатации - 83 %	100			
					Доля исправной поднадзорной техники в % к общему количеству проверенной техники в процессе эксплуатации - 82 %	Доля исправной поднадзорной техники в % к общему количеству проверенной техники в процессе эксплуатации - 0 %	0			
2.2.1	обеспечение учета поднадзорной техники	X	X	X	Количество поднадзорной техники, состоящей на учете - 7845 ед.	Количество поднадзорной техники, состоящей на учете - 7845 ед.	100			
					Доля поднадзорной техники, представленной на государственный технический осмотр в % к общему количеству поднадзорной техники, состоящей на учете - 83 %	Доля поднадзорной техники, представленной на государственный технический осмотр в % к общему количеству поднадзорной техники, состоящей на учете - 83 %	100			
2.2.1.1	Осуществление надзора в процессе эксплуатации машин, проведение профилактических операций	Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Доля машин, эксплуатирующихся с нарушениями установленных норм, правил и требований технической эксплуатации - 13 %	Доля машин, эксплуатирующихся с нарушениями установленных норм, правил и требований технической эксплуатации - 13 %	100			
2.2.1.2	Осуществление надзора за соблюдением техникой безопасности эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним	Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество техники, которая эксплуатировалась с нарушениями нормативных требований техникой безопасности - 95 ед.	Количество техники, которая эксплуатировалась с нарушениями нормативных требований техникой безопасности - 95 ед.	100			
2.2.1.3	Осуществление надзора за техническим состоянием машин и оборудования агропромышленного комплекса	Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (КУ)	01.01.2013 - 01.12.2015		Количество выездных плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере АПК - 9 ед.	Количество выездных плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере АПК - 9 ед.	100			
2.2.2	Обеспечение проведения качественного государственного технического осмотра и регистрации поднадзорной техники	X	X	X	Доля самоходных машин, предоставленных владельцами на государственный технический осмотр (от числа застрахованных) - 74 %	Доля самоходных машин, предоставленных владельцами на государственный технический осмотр (от числа застрахованных) - 74 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					доля зарегистрированной поднадзорной техники в % к количеству выявленной поднадзорной техники, подлежащей регистрации - 74 %	доля зарегистрированной поднадзорной техники в % к количеству выявленной поднадзорной техники, подлежащей регистрации - 74 %	100			
2.2.2.1	Проведение ежегодного государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним	Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Доля самоходных машин, предоставленных владельцами на государственный технический осмотр - 74 %	Доля самоходных машин, предоставленных владельцами на государственный технический осмотр - 74 %	100			
2.2.2.2	Обеспечение Инспекции специальной печатной продукцией и государственными регистрационными знаками	Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Процент обеспечения инспекции специальной печатной продукцией и государственными знаками - 100 %	Процент обеспечения инспекции специальной печатной продукцией и государственными знаками - 100 %	100			
				Доля заявителей, получивших государственные регистрационные знаки от общего числа обратившихся заявителей - 100 %	Доля заявителей, получивших государственные регистрационные знаки от общего числа обратившихся заявителей - 100 %	100				
				Доля заявителей, получивших свидетельство о прохождении технического осмотра от общего числа обратившихся заявителей - 100 %	Доля заявителей, получивших свидетельство о прохождении технического осмотра от общего числа обратившихся заявителей - 100 %	100				
				Доля заявителей, получивших паспорт самоходных машин (ПСМ) от общего числа обратившихся заявителей - 100 %	Доля заявителей, получивших паспорт самоходных машин (ПСМ) от общего числа обратившихся заявителей - 100 %	100				
2.2.3	Регулирование деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси	X	X	X	Количество выданных и переоформленных разрешений, дубликатов разрешений - 250 шт.	Количество выданных и переоформленных разрешений, дубликатов разрешений - 250 шт.	100			
2.2.3.1	Проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси	Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2013		Количество выявленных нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси - 15 ед.	Количество выявленных нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси - 15 ед.	100			
2.2.4	обеспечение учета поднадзорной техники	X	X	X	Количество поднадзорной техники, состоящей на учете - 7783 ед.	Количество поднадзорной техники, состоящей на учете - 0 ед.	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.2.5	Обеспечение проведения качественного государственного технического осмотра и регистрации поднадзорной техники	X	X	X	доля самоходных машин, представленных владельцами на государственный технический осмотр (от числа застрахованных) - 77 %	доля самоходных машин, представленных владельцами на государственный технический осмотр (от числа застрахованных) - 0 %	0			
					доля зарегистрированной поднадзорной техники в % к количеству выявленной поднадзорной техники, подлежащей регистрации - 100 %	доля зарегистрированной поднадзорной техники в % к количеству выявленной поднадзорной техники, подлежащей регистрации - 0 %	0			
2.3	Развитие жилищного строительства на территории Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		Коэффициент доступности жилья для населения Республики Алтай - 6 лет	Коэффициент доступности жилья для населения Республики Алтай - 3.5 лет	58.3333			
2.3.1	Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса и объектов инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот земельных участках, находящихся государственной собственности, муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена	X	X	X	Годовой объем ввода жилья, в том числе жилья экономического класса, малоэтажного жилья - 90 тыс. кв.м.	Годовой объем ввода жилья, в том числе жилья экономического класса, малоэтажного жилья - 100.398 тыс. кв.м.	111.553			
					Снижение цены на жилье, в том числе на жилье экономического класса по сравнению к ценам 2012 года - 2 %	Снижение цены на жилье, в том числе на жилье экономического класса по сравнению к ценам 2012 года - 4.62 %	231			
					Обеспеченность жильем населения, в том числе сельской местности на одного жителя республики (1000 человек*) - 603 ед.	Обеспеченность жильем населения, в том числе сельской местности на одного жителя республики (1000 человек*) - 589 ед.	97.6783			
					Обеспеченность жильем населения, в том числе сельской местности на одного жителя республики (1000 человек*) - 19.3 м2	Обеспеченность жильем населения, в том числе сельской местности на одного жителя республики (1000 человек*) - 19.4 м2	100.518			
2.3.1.1	Работа с муниципальными образованиями по вовлечению в оборот земельных участков, находящихся в государственной собственности, муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Прирост площади оформленных земельных участков - 0.4 га	Прирост площади оформленных земельных участков - 328 га	82000			
2.3.1.2	Содействие профессиональной подготовке и переподготовке по строительным профессиям	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество специалистов, прошедших переподготовку и трудоустроившихся в строительные организации - 5 ед.	Количество специалистов, прошедших переподготовку и трудоустроившихся в строительные организации - 5 ед.	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.3.1.3	Мониторинг потребности в предоставлении целевых мест для обеспечения специалистов строительной отрасли	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество выдаваемых целевых направлений по строительным специальностям - 10 ед.	Количество выдаваемых целевых направлений по строительным специальностям - 10 ед.	100			
2.3.1.4	Методическая поддержка введения упрощенного порядка предоставления земельных участков под малоэтажное жилищное строительство	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество выданных разрешений на индивидуальное жилищное строительство (в год) - 650 ед.	Количество выданных разрешений на индивидуальное жилищное строительство (в год) - 2247 ед.	345,692			
2.3.1.5	Мониторинг бесплатного предоставления земельных участков отдельным категориям граждан, предусмотренным законодательством Республики Алтай (с нарастающим итогом).	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество заявлений, поданных гражданами на предоставление земельных участков бесплатно в собственность - 2240 ед.	Количество заявлений, поданных гражданами на предоставление земельных участков бесплатно в собственность - 2042 ед.	91.1607			
2.3.2	Стимулирование строительства жилых помещений, технико-экономические показатели и параметры которых соответствуют условиям отнесения этих жилых помещений к жилью экономического класса, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства	X	X	X	Головой объем ввода жилья, предназначенного для целей коммерческой аренды (найма) - 3053.38 м2	Головой объем ввода жилья, предназначенного для целей коммерческой аренды (найма) - 3053.41 м2	100.001			
					Обеспеченность населения жильем, предназначенного для целей коммерческой аренды (найма), в том числе сельской местности на 1000 человек населения - 0.26 ед.	Обеспеченность населения жильем, предназначенного для целей коммерческой аренды (найма), в том числе сельской местности на 1000 человек населения - 0.26 ед.	100			
					Коэффициент доступности жилищного фонда коммерческого использования для населения - 0.048 лет	Коэффициент доступности жилищного фонда коммерческого использования для населения - 0.048 лет	100			
					Обеспеченность населения жильем, предназначенного для целей коммерческой аренды (найма), в том числе сельской местности на 1000 человек населения - 0.028 м2	Обеспеченность населения жильем, предназначенного для целей коммерческой аренды (найма), в том числе сельской местности на 1000 человек населения - 14.29 м2	51035.7			
2.3.2.1	Создание условий для строительства арендного жилья на базе Регионального оператора (ОАО «АИЖК РА»)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество введенных многоквартирных домов, предназначенных для целей коммерческой аренды - 1 ед.	Количество введенных многоквартирных домов, предназначенных для целей коммерческой аренды - 1 ед.	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.3.2.2	Предоставление государственной поддержки гражданам – нанимателям жилых помещений в виде компенсации части расходов, связанных с заключением договоров коммерческой аренды (найма)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество граждан, получивших государственную поддержку в виде компенсации части расходов, связанных с заключением договоров коммерческой аренды (найма) - 25 чел.	Количество граждан, получивших государственную поддержку в виде компенсации части расходов, связанных с заключением договоров коммерческой аренды (найма) - 24 чел.	96			
2.3.2.3	Оказание государственной поддержки организациям, которые приобрели на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи их по договорам коммерческой аренды (найма)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество организаций, которые приобрели на первичном рынке все жилые помещения (квартиры), в отдельном стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи их по договорам коммерческой аренды (найма), которым оказывается государственная поддержка - 1 ед.	Количество организаций, которые приобрели на первичном рынке все жилые помещения (квартиры), в отдельном стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи их по договорам коммерческой аренды (найма), которым оказывается государственная поддержка - 1 ед.	100			
2.3.2.4	Подготовка и мониторинг принятия нормативной правовой базы для создания на территории Республики Алтай жилищно-строительных кооперативов из отдельных категорий граждан, в том числе семей, имеющих трех и более детей не старше 18 лет, реализация Пилотного проекта по созданию кооператива в 2014 году	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество созданных на территории Республики Алтай жилищно-строительных кооперативов - 1 ед.	Количество созданных на территории Республики Алтай жилищно-строительных кооперативов - 0 ед.	0			
2.3.2.5	Оказание мер государственной поддержки жилищно-строительным кооперативам, созданным из отдельных категорий граждан;- предоставление бесплатного земельного участка, обеспеченного инженерной инфраструктурой под строительство жилых домов;- обеспечение жилищно-строительного кооператива проектно-сметной документацией;	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество созданных на территории Республики Алтай жилищно-строительных кооперативов - 1 ед.	Количество созданных на территории Республики Алтай жилищно-строительных кооперативов - 0 ед.	0			
2.3.2.6	Разработка территориальных сметных нормативов Республики Алтай ТСНБ-2001	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество разработанных территориальных сметных нормативов Республики Алтай - 120 ед.	Количество разработанных территориальных сметных нормативов Республики Алтай - 0 ед.	0			
2.3.3	Разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории	X	X	X	Площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства - 61200 м2	Площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства - 61200 м2	100			



№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					Доля земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти субъекта, органами местного самоуправления разработаны планы освоения - 100 %	Доля земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти субъекта, органами местного самоуправления разработаны планы освоения - 100 %	100			
2.3.3.1	Разработка и утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество разработанных и утвержденных нормативов градостроительного проектирования Республики Алтай - 1 ед.	Количество разработанных и утвержденных нормативов градостроительного проектирования Республики Алтай - 1 ед.	100			
2.3.3.2	Подготовка документов территориального планирования Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество принятых Правительством Республики Алтай решений о внесении изменений в схему территориального планирования Республики Алтай - 1 ед.	Количество принятых Правительством Республики Алтай решений о внесении изменений в схему территориального планирования Республики Алтай - 1 ед.	100			
2.3.3.3	Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований Республики Алтай, в том числе за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество муниципальных образований, документы территориального планирования которых завершены - 1 ед.	Количество муниципальных образований, документы территориального планирования которых завершены - 1 ед.	100			
2.3.3.4	Обучение специалистов ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество обученных специалистов - 3 ед.	Количество обученных специалистов - 3 ед.	100			
2.3.3.5	Приобретение программного обеспечения для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество приобретенных программных продуктов - 1 ед.	Количество приобретенных программных продуктов - 1 ед.	100			
2.4	Развитие систем электроэнергетики Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 01.12.2015		Протяженность линий электропередач мощностью 110, 35, 10, 6, 0,4 кВ - 7779 км.	Протяженность линий электропередач мощностью 110, 35, 10, 6, 0,4 кВ - 7779 км.	100			
					Ввод генерирующих мощностей - 5 МВт тыс. кВт	Ввод генерирующих мощностей - 5 МВт тыс. кВт	100			
2.4.1	Развитие энергетической инфраструктуры инженерных электросетевых коммуникаций	X	X	X	доля потерь электроэнергии в сетях мощностью ВЛ-110, 35, 10, 6, 0,4 кВ от общего объема отпущенной в сеть электроэнергии - 14,22 %	доля потерь электроэнергии в сетях мощностью ВЛ-110, 35, 10, 6, 0,4 кВ от общего объема отпущенной в сеть электроэнергии - 14,22 %	100			
					фондоотдача сетей мощностью 110 кВ - 88,9 МВт.ч тыс. кВт	фондоотдача сетей мощностью 110 кВ - 88,9 МВт.ч тыс. кВт	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.4.1.1	Строительство ПС 110/10 кВ "Майминская 2" (2х63 МВА), с выполнением заходов от ВЛ 110кВ ОПП-Майминская (ВООМ-139) и от ВЛ 110 кВ Быстрянка-Майминская (ВЛ БМ-85)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Ввод объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Майминская 2» (2х63 МВА), с выполнением заходов от ВЛ 110 кВ ОПП-Майминская (ВООМ-139) и от ВЛ 110 кВ Быстрянка-Майминская (ВЛ БМ-85) - 1 да/нет	Ввод объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Майминская 2» (2х63 МВА), с выполнением заходов от ВЛ 110 кВ ОПП-Майминская (ВООМ-139) и от ВЛ 110 кВ Быстрянка-Майминская (ВЛ БМ-85) - 0 да/нет	0			
2.4.1.2	ПИР и строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/10кВ № 14 «Майминская» до ПС 110/10 кВ «Алтайская долина» (15 км)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность построенных ВЛ-110кВ от ПС 110/10кВ № 14 «Майминская» до ПС 110/10 кВ «Алтайская долина» (15 км) - 12 км.	Протяженность построенных ВЛ-110кВ от ПС 110/10кВ № 14 «Майминская» до ПС 110/10 кВ «Алтайская долина» (15 км) - 12 км.	100			
2.4.1.3	Расширение ПС110/10кВ № 14 «Майминская»	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Ввод объекта «Расширение ПС110/10кВ № 14 «Майминская» - 0 да/нет	Ввод объекта «Расширение ПС110/10кВ № 14 «Майминская» - 0 да/нет	0			
2.4.1.4	Строительство ВЛ 110 кВ «Усть-Кокса-Иня» (Усть-Коксинский р-н) (120 км)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность построенных ВЛ-110 кВ «Усть-Кокса-Иня» (Усть-Коксинский р-н) (120 км) - 50 км.	Протяженность построенных ВЛ-110 кВ «Усть-Кокса-Иня» (Усть-Коксинский р-н) (120 км) - 50 км.	100			
2.4.1.5	Увеличение РП-110 кВ Чибитской МГЭС (ячейки 110 кВ, 2х2,5 МВА)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Ввод объекта «Увеличение РП-110 кВ Чибитской МГЭС (ячейки 110 кВ, 2х2,5 МВА)» - 1 да/нет	Ввод объекта «Увеличение РП-110 кВ Чибитской МГЭС (ячейки 110 кВ, 2х2,5 МВА)» - 1 да/нет	100			
2.4.1.6	Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/10 кВ "Озерная" до ПС 110/10 кВ «Чергинская», с выполнением заходов на ПС 110/10 кВ «Бирюзовая Катунь»	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность построенных ВЛ-110кВ от ПС 110/10 кВ "Озерная" до ПС 110/10 кВ «Чергинская», с выполнением заходов на ПС 110/10 кВ «Бирюзовая Катунь» - 0,2 км.	Протяженность построенных ВЛ-110кВ от ПС 110/10 кВ "Озерная" до ПС 110/10 кВ «Чергинская», с выполнением заходов на ПС 110/10 кВ «Бирюзовая Катунь» - 0,2 км.	100			
2.4.1.7	Строительство ПС 110/10 кВ «Чемальская» (2х10 МВА)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Ввод объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Чемальская» (2х10 МВА)» - 0 да/нет	Ввод объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Чемальская» (2х10 МВА)» - 0 да/нет	0			
2.4.1.8	Строительство ВЛ-110 кВ «Майминская2-Алферовская» (2х3 км)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность построенных ВЛ-110 кВ «Майминская2-Алферовская» (2х3 км) - 3 км.	Протяженность построенных ВЛ-110 кВ «Майминская2-Алферовская» (2х3 км) - 3 км.	100			
2.4.1.9	Строительство ВЛ-110 кВ «Майминская 2 – ПС 220 кВ» (2х10 км)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность построенных ВЛ-110 кВ «Майминская 2 – ПС 220 кВ» (2х10 км) - 0 км.	Протяженность построенных ВЛ-110 кВ «Майминская 2 – ПС 220 кВ» (2х10 км) - 0 км.	0			
2.4.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4, 10 кВ и КТП 10/0,4 в с. Усть-Кан (Усть-Канский район)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность ВЛ мощностью 0,4 кВ в с. Усть-Кан (Усть-Канский район) - 0 км.	Протяженность ВЛ мощностью 0,4 кВ в с. Усть-Кан (Усть-Канский район) - 0 км.	0			
					Протяженность ВЛ мощностью 10 кВ в с. Усть-Кан (Усть-Канский район) - 0 км.	Протяженность ВЛ мощностью 10 кВ в с. Усть-Кан (Усть-Канский район) - 0 км.	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП, мероприятия)	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					Количество реконструируемых КТП мощностью 10/0,4 в с. Усть-Кан (Усть-Канский район) - 0 ед.	Количество реконструируемых КТП мощностью 10/0,4 в с. Усть-Кан (Усть-Канский район) - 0 ед.	0			
2.4.1.11	Электроснабжение жилой застройки м.р. «Бочкарёвка» в г. Горно-Алтайске	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность построенных ВЛ мощностью 10 кВ в м.р. «Бочкарёвка» - 0 км.	Протяженность построенных ВЛ мощностью 10 кВ в м.р. «Бочкарёвка» - 0 км.	0			
					Протяженность построенных ВЛ мощностью 0,4 кВ в м.р. «Бочкарёвка» - 0 км.	Протяженность построенных ВЛ мощностью 0,4 кВ в м.р. «Бочкарёвка» - 0 км.	0			
2.4.1.12	Строительство ПС 110/10 кВ «Алферовская» в г. Горно-Алтайск (2х25 МВА)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Ввод объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Алферовская» в г. Горно-Алтайск (2х25 МВА)» - 0 да/нет	Ввод объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Алферовская» в г. Горно-Алтайск (2х25 МВА)» - 0 да/нет	0			
2.4.1.13	Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/10 кВ «Алтайская долина» до ПС 110/10 кВ «Озерная» (15 км)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность построенных ВЛ-110кВ от ПС 110/10 кВ «Алтайская долина» до ПС 110/10 кВ «Озерная» (15 км) - 15 км.	Протяженность построенных ВЛ-110кВ от ПС 110/10 кВ «Алтайская долина» до ПС 110/10 кВ «Озерная» (15 км) - 15 км.	100			
2.4.2	Создание эффективных генерирующих мощностей на основе строительства источников тепловой и электрической энергии с использованием природных возобновляемых ресурсов и когенерации	X	X	X	средняя установленная электрическая мощность генерирующих объектов, использующих возобновляемые источники энергии, (ВИЭ) - 0 кВт	средняя установленная электрическая мощность генерирующих объектов, использующих возобновляемые источники энергии, (ВИЭ) - 337 кВт	0			
					средняя установленная электрическая мощность генерирующих объектов, использующих возобновляемые источники энергии, (ВИЭ) - 337 кВт	средняя установленная электрическая мощность генерирующих объектов, использующих возобновляемые источники энергии, (ВИЭ) - 0 кВт	0			
					средняя установленная электрическая мощность генерирующих объектов, использующих резервные источники энергии, (РИЭ) - 0 кВт	средняя установленная электрическая мощность генерирующих объектов, использующих резервные источники энергии, (РИЭ) - 117 кВт	0			
					средняя установленная электрическая мощность генерирующих объектов, использующих резервные источники энергии, (РИЭ) - 117 кВт	средняя установленная электрическая мощность генерирующих объектов, использующих резервные источники энергии, (РИЭ) - 0 кВт	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.4.2.1	Проектирование и строительство Каскада МГЭС «Чибит» на реке Чуя Улаганского района Республики Алтай, установленной мощностью 24МВт	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество разработанных проектно-сметных документаций на объект «Строительство Каскада МГЭС «Чибит» на реке Чуя Улаганского района Республики Алтай, установленной мощностью 24МВт» - 1 ед.	Количество разработанных проектно-сметных документаций на объект «Строительство Каскада МГЭС «Чибит» на реке Чуя Улаганского района Республики Алтай, установленной мощностью 24МВт» - 1 ед.	100			
2.4.2.2	Проектирование и строительство каскада МГЭС на реке Мульта Усть-Коксинского района Республики Алтай, установленной мощностью 36 МВт	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество разработанных проектно-сметных документаций на объект «Строительство каскада МГЭС на реке Мульта Усть-Коксинского района Республики Алтай, установленной мощностью 36 МВт» - 0 ед.	Количество разработанных проектно-сметных документаций на объект «Строительство каскада МГЭС на реке Мульта Усть-Коксинского района Республики Алтай, установленной мощностью 36 МВт» - 0 ед.	0			
2.4.2.3	Проектирование и строительство МГЭС «Уймень» в Чойском районе Республики Алтай, установленной мощностью 10 МВт	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество разработанных проектно-сметных документаций на объект «Строительство МГЭС «Уймень» в Чойском районе Республики Алтай, установленной мощностью 10 МВт» - 0 ед.	Количество разработанных проектно-сметных документаций на объект «Строительство МГЭС «Уймень» в Чойском районе Республики Алтай, установленной мощностью 10 МВт» - 0 ед.	0			
2.4.2.4	Проектирование и строительство Газотурбинной электростанции (ГТЭС) в с.Майма Майминского района Республики Алтай, установленной мощностью 96 МВт	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество разработанных проектно-сметных документаций на объект «Строительство Газотурбинной электростанции (ГТЭС) в с.Майма Майминского района Республики Алтай, установленной мощностью 96 МВт» - 0 ед.	Количество разработанных проектно-сметных документаций на объект «Строительство Газотурбинной электростанции (ГТЭС) в с.Майма Майминского района Республики Алтай, установленной мощностью 96 МВт» - 0 ед.	0			
2.4.2.5	Строительство Кош-Агачской солнечной электростанции	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество построенных СЭС в с. Кош-Агач Кош-Агачского района - 1 ед.	Количество построенных СЭС в с. Кош-Агач Кош-Агачского района - 1 ед.	100			
					Количество СЭС в с. Кош-Агач Кош-Агачского района, находящихся в строительстве и проектируемые - 2 ед.	Количество СЭС в с. Кош-Агач Кош-Агачского района, находящихся в строительстве и проектируемые - 2 ед.	100			
2.4.2.6	Приобретение, установка и реконструкция резервных источников электроэнергии в отдаленных муниципальных поселениях, на социальных объектах и объектах жизнеобеспечения	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество приобретенных, установленных и реконструированных резервных источников электроэнергии - 1 ед.	Количество приобретенных, установленных и реконструированных резервных источников электроэнергии - 1 ед.	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.4.2.7	Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество разработанных Схем и программ развития электроэнергетики - 1 ед.	Количество разработанных Схем и программ развития электроэнергетики - 1 ед.	100			
					Количество внесенных изменений в Схему и программу развития электроэнергетики - 1 ед.	Количество внесенных изменений в Схему и программу развития электроэнергетики - 1 ед.	100			
2.5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными образованиями и бюджетными учреждениями Республики Алтай - 20 ед.	Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными образованиями и бюджетными учреждениями Республики Алтай - 20 ед.	100			
2.5.1	Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов	X	X	X	Объем потребления твердого и жидкого (мазут) топлива котельными предприятиями жилищно-коммунального - 29 тыс. т	Объем потребления твердого и жидкого (мазут) топлива котельными предприятиями жилищно-коммунального - 27.69 тыс. т	95.4828			
					Увеличение объема реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай - 10 %	Увеличение объема реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай - 11.7 %	117			
					Объем потребления природного газа на территории Республики Алтай - 38 млн. м3	Объем потребления природного газа на территории Республики Алтай - 43.3 млн. м3	113.947			
2.5.1.1	Модернизация источников теплоснабжения по переводу их на альтернативные виды топлива (газ)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на осуществление мероприятий по газификации - 2 ед.	Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на осуществление мероприятий по газификации - 2 ед.	100			
					Наличие кредиторской задолженности по кредитам, привлеченным организациями коммунального комплекса на перевод котельных на газ - 0 тыс. руб	Наличие кредиторской задолженности по кредитам, привлеченным организациями коммунального комплекса на перевод котельных на газ - 0 тыс. руб	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.5.1.2	Предоставление субсидий на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Экономия финансовых средств после проведения энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг - 120 тыс. руб	Экономия финансовых средств после проведения энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг - 120 тыс. руб	100			
2.5.1.3	Предоставление субсидий на софинансирование части расходов муниципальных учреждений, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество часов отключения электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением - 0 час	Количество часов отключения электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением - 0 час	0			
					Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на софинансирование части расходов муниципальных учреждений, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением - 5 ед.	Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на софинансирование части расходов муниципальных учреждений, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением - 5 ед.	100			
2.5.1.4	Проведение энергосберегающих мероприятий на источниках коммунальных ресурсов	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество установленных приборов коммерческого учета электроэнергии - 1800 ед.	Количество установленных приборов коммерческого учета электроэнергии - 5000 ед.	277.778			
					Протяженность реконструированных линий электропередач - 67,5 км.	Протяженность реконструированных линий электропередач - 112 км.	165.926			
2.5.1.5	Мероприятия по строительству генерирующих источников на базе применения природного газа и возобновляющих источников	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Увеличение объема мощностей электроэнергии - 5 МВт тыс. кВт	Увеличение объема мощностей электроэнергии - 5 МВт тыс. кВт	100			
2.5.1.6	Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество разработанных схем теплоснабжения и водоснабжения - 0 ед.	Количество разработанных схем теплоснабжения и водоснабжения - 0 ед.	0			
2.5.1.7	Предоставление субсидии на строительство объектов газификации	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество домовладений, подключившихся к природному газу - 531 шт.	Количество домовладений, подключившихся к природному газу - 531 шт.	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.5.2	Развитие энергосбережения в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях	X	X	X	Объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений - 173.3 млн.руб.	Объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений - 221.6 млн.руб.	127.871			
2.5.2.1	Предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Алтай на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт).	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015	X	Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт) - 6 ед.	Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт) - 6 ед.	100			
					Экономия финансовых средств после проведения мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт) - 75 тыс. руб.	Экономия финансовых средств после проведения мероприятий по энергосбережению на объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт) - 75 тыс. руб.	100			
2.5.2.2	Мероприятия по созданию региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Алтай.	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015	X	Количество государственных учреждений, вводящих данные в региональную информационную систему - 166 ед.	Количество государственных учреждений, вводящих данные в региональную информационную систему - 166 ед.	100			
2.5.3	Развитие энергосбережения в транспортном комплексе и повышение энергетической эффективности.	X	X	X	Количество переведенного автотранспорта на природный газ - 30 ед.	Количество переведенного автотранспорта на природный газ - 54 ед.	180			
2.5.3.1	Предоставление субсидий муниципальным образованиям и юридическим лицам на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015	X	Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива - 0 ед.	Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива - 0 ед.	0			
					Количество юридических лиц, которым предоставлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива - 0 ед.	Количество юридических лиц, которым предоставлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива - 0 ед.	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					Количество юридических лиц, которым предоставлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива - 0 ед.	Количество юридических лиц, которым предоставлена субсидия на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива - 0 ед.	0			
2.5.4	Развитие энергосбережения и энергетической эффективности в жилищной сфере	X	X	X	Объем реализации тепловой энергии в многоквартирных домах - 164.9 Гкал	Объем реализации тепловой энергии в многоквартирных домах - 164.9 Гкал	100			
2.5.4.1	Предоставление субсидии на проведение мероприятий по энергосбережению в жилищной сфере	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество многоквартирных домов в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - 2 ед.	Количество многоквартирных домов в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - 2 ед.	100			
2.6	Развитие систем коммунальной инфраструктуры Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей - 18.5 %	Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей - 24.5 %	132.432			
					Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных - 27.1 %	Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных - 23.4 %	86.3469			
2.6.1	Повышение устойчивости функционирования систем благоустройства	X	X	X	Доля населенных пунктов Республики Алтай, в которых проведены мероприятия по повышению благоустроенности, в общем числе населенных пунктов Республики Алтай - 98 %	Доля населенных пунктов Республики Алтай, в которых проведены мероприятия по повышению благоустроенности, в общем числе населенных пунктов Республики Алтай - 98 %	100			
2.6.1.1	Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на софинансирование мероприятий по повышению благоустроенности территорий населенных пунктов	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество муниципальных образований, получивших субсидии на софинансирование мероприятий по повышению благоустроенности территорий населенных пунктов - 3 ед.	Количество муниципальных образований, получивших субсидии на софинансирование мероприятий по повышению благоустроенности территорий населенных пунктов - 3 ед.	100			



№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.6.2	Повышение качества управления процессами в жилищно-коммунальном хозяйстве	X	X	X	Доля управляющих организаций и товариществ собственников жилья, руководители и специалисты которых прошли обучение, в общем числе управляющих организаций и товариществ собственников жилья - 46 %	Доля управляющих организаций и товариществ собственников жилья, руководители и специалисты которых прошли обучение, в общем числе управляющих организаций и товариществ собственников жилья - 46 %	100			
2.6.2.1	Обучение руководителей и специалистов управляющих организаций и товариществ собственников жилья	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья, руководители и специалисты которых прошли обучение - 20 ед.	Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья, руководители и специалисты которых прошли обучение - 20 ед.	100			
2.6.2.2	Оказание методической и консультативной помощи в работе организациям коммунального комплекса	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество мероприятий по оказанию консультативной помощи - 45 ед.	Количество мероприятий по оказанию консультативной помощи - 45 ед.	100			
2.7	Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2015		Удельный вес проб, отбор которых произведен из водопроводной сети (по результатам исследования проб за отчетный год), не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям - 1.35 %	Удельный вес проб, отбор которых произведен из водопроводной сети (по результатам исследования проб за отчетный год), не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям - 1.11 %	82.2222			
					Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом - 44.5 %	Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом - 43.1 %	96.8539			
					Удельный вес сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод - 100 %	Удельный вес сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод - 100 %	100			
2.7.1	Организация строительства и повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения	X	X	X	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети - 17.5 %	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети - 16.7 %	95.4286			
					Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене в общей протяженности канализационной сети - 2.4 %	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене в общей протяженности канализационной сети - 2.7 %	112.5			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					Пропуск сточных вод через очистные сооружения города Горно-Алтайска - 2700 тыс. м3	Пропуск сточных вод через очистные сооружения города Горно-Алтайска - 2031,6 тыс. м3	75,2444			
2.7.1.1	Водоснабжение Катунский водозабор (2-я очередь)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Уровень технической готовности строительства объекта «Водоснабжение Катунский водозабор (2-я очередь)» - 89,1 %	Уровень технической готовности строительства объекта «Водоснабжение Катунский водозабор (2-я очередь)» - 89,1 %	100			
2.7.1.2	Водоснабжение микрорайона «Дубовая роща» (продолжение застройки ул. Калкина, Онгудайская, Верхняя, Суразакова, Суремья) в г. Горно-Алтайске	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Уровень технической готовности строительства объекта «Водоснабжение микрорайона «Дубовая роща» (продолжение застройки ул. Калкина, Онгудайская, Верхняя, Суразакова, Суремья) в г. Горно-Алтайске» - 38,9 %	Уровень технической готовности строительства объекта «Водоснабжение микрорайона «Дубовая роща» (продолжение застройки ул. Калкина, Онгудайская, Верхняя, Суразакова, Суремья) в г. Горно-Алтайске» - 38,9 %	100			
2.7.1.3	Водоснабжение ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Уровень технической готовности строительства объекта «Водоснабжение ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске» - 46,4 %	Уровень технической готовности строительства объекта «Водоснабжение ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске» - 46,4 %	100			
2.7.1.4	Строительство разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения населения с.Ортолык Кош-Агачского района	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Уровень технической готовности объекта «Строительство разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения населения с.Ортолык Кош-Агачского района» - 46,5 %	Уровень технической готовности объекта «Строительство разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения населения с.Ортолык Кош-Агачского района» - 46,5 %	100			
2.7.1.5	Строительство водозабора (разведочно-эксплуатационная скважина) для водоснабжения населения с. Тобелер. Кош-Агачского района	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Уровень технической готовности объекта «Строительство водозабора (разведочно-эксплуатационная скважина) для водоснабжения населения с. Тобелер. Кош-Агачского района» - 50,3 %	Уровень технической готовности объекта «Строительство водозабора (разведочно-эксплуатационная скважина) для водоснабжения населения с. Тобелер. Кош-Агачского района» - 50,3 %	100			
2.7.1.6	Водоснабжение ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Уровень технической готовности объекта «Водоснабжение ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске» - 90 %	Уровень технической готовности объекта «Водоснабжение ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске» - 90 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП, мероприятия)	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.7.1.7	Водопровод по ул. Бочкарева, ул. Медовая, ул. Светлая, пер. Правый, пер. Автодромный в г. Горно-Алтайске.	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Уровень технической готовности объекта «Водопровод по ул. Бочкарева, ул. Медовая, ул. Светлая, пер. Правый, пер. Автодромный в г. Горно-Алтайске» - 27 %	Уровень технической готовности объекта «Водопровод по ул. Бочкарева, ул. Медовая, ул. Светлая, пер. Правый, пер. Автодромный в г. Горно-Алтайске» - 27 %	100			
2.7.1.8	Водоснабжение ул. Депутатская, ул. Колхозная, ул. Старая окраина в г. Горно-Алтайске	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Уровень технической готовности объекта «Водоснабжение ул. Депутатская, ул. Колхозная, ул. Старая окраина в г. Горно-Алтайске» - 20.2 %	Уровень технической готовности объекта «Водоснабжение ул. Депутатская, ул. Колхозная, ул. Старая окраина в г. Горно-Алтайске» - 20.2 %	100			
2.7.1.9	Оказание методической и консультативной помощи в работе организациям, предприятиям сферы водоснабжения и водоотведения	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество мероприятий по оказанию методической и консультативной помощи организациям, предприятиям сферы водоснабжения и водоотведения. - 15 ед.	Количество мероприятий по оказанию методической и консультативной помощи организациям, предприятиям сферы водоснабжения и водоотведения. - 15 ед.	100			
2.7.1.10	Водоснабжение жилой застройки по ул. Алагызова, Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, ул. Красная в г. Горно-Алтайске	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Уровень технической готовности объекта «Водоснабжение жилой застройки по ул. Алагызова, Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, ул. Красная в г. Горно-Алтайске» - 6,6 %	Уровень технической готовности объекта «Водоснабжение жилой застройки по ул. Алагызова, Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, ул. Красная в г. Горно-Алтайске» - 6,6 %	100			
2.7.1.11	Строительство водозабора (разведочно-эксплуатационная скважина) для водоснабжения села Джазатор Кош-Агачского района	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Уровень технической готовности объекта «Строительство водозабора (разведочно-эксплуатационная скважина) для водоснабжения села Джазатор Кош-Агачского района» - 18.1 %	Уровень технической готовности объекта «Строительство водозабора (разведочно-эксплуатационная скважина) для водоснабжения села Джазатор Кош-Агачского района» - 18.1 %	100			
2.7.2	Нормативно- методическое обеспечение деятельности предприятий сферы водоснабжения и водоотведения	X	X	X	Количество организаций и предприятий сферы водоснабжения и водоотведения, которым оказана методическая, консультативная помощь в работе - 21 ед.	Количество организаций и предприятий сферы водоснабжения и водоотведения, которым оказана методическая, консультативная помощь в работе - 21 ед.	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					Количество информационных материалов сферы водоснабжения и водоотведения размещенной на официальном сайте Министерства регионального развития Республики Алтай - 8 ед.	Количество информационных материалов сферы водоснабжения и водоотведения размещенной на официальном сайте Министерства регионального развития Республики Алтай - 8 ед.	100			
2.8	Освоение земельных участков в целях жилищного строительства в Республике Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами государственной власти субъекта, органами местного самоуправления, или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой - 16,3 %	Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами государственной власти субъекта, органами местного самоуправления, или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой - 53,1 %	325,767			
					Доля земельных участков, предоставленных населению Республики Алтай под индивидуальную застройку, на которых проведены замеры с целью определения плотности потока радиона из почвы - 50 %	Доля земельных участков, предоставленных населению Республики Алтай под индивидуальную застройку, на которых проведены замеры с целью определения плотности потока радиона из почвы - 0 %	0			
2.8.1	Создание условий для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для жилищного строительства	X	X	X	Площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, включенных в перечни ведомственной программы, из земель, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальной собственности, а также предоставленных для жилищного строительства или находящихся в частной собственности - 2,735 га	Площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, включенных в перечни ведомственной программы, из земель, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальной собственности, а также предоставленных для жилищного строительства или находящихся в частной собственности - 328 га	11992,7			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					Количество предоставленных земельных участков населению Республики Алтай под индивидуальную застройку - 1365 ед.	Количество предоставленных земельных участков населению Республики Алтай под индивидуальную застройку - 2247 ед.	164.615			
					Количество земельных участков, предоставленных под индивидуальную застройку многодетным семьям бесплатно в собственность - 292 ед.	Количество земельных участков, предоставленных под индивидуальную застройку многодетным семьям бесплатно в собственность - 199 ед.	68.1507			
2.8.1.1	Ежегодное участие Республики Алтай в конкурсах, проводимых федеральными органами власти на софинансирование строительства объектов социальной инфраструктуры на земельных участках комплексной застройки за счет средств федерального бюджета	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество объектов, заявленных на конкурсы, проводимые федеральными органами власти на софинансирование строительства объектов социальной инфраструктуры на земельных участках комплексной застройки - 1 ед.	Количество объектов, заявленных на конкурсы, проводимые федеральными органами власти на софинансирование строительства объектов социальной инфраструктуры на земельных участках комплексной застройки - 0 ед.	0			
2.8.1.2	Ежегодное участие Республики Алтай в конкурсах, проводимых федеральными органами власти на софинансирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках комплексной застройки за счет средств федерального бюджета.	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество объектов, заявленных на конкурсы, проводимые федеральными органами власти на софинансирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках комплексной застройки - 1 ед.	Количество объектов, заявленных на конкурсы, проводимые федеральными органами власти на софинансирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках комплексной застройки - 0 ед.	0			
2.8.1.3	Мониторинг и контроль за предоставлением муниципальными образованиями в собственность многодетным семьям земельных участков и обеспечением их инженерной и транспортной инфраструктурой	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество земельных участков, предоставленных в собственность многодетным семьям (с нарастающим итогом) - 1485 ед.	Количество земельных участков, предоставленных в собственность многодетным семьям (с нарастающим итогом) - 1488 ед.	100.202			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП, мероприятия)	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.8.1.4	Мониторинг осуществления строительства инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных муниципальными образованиями на бесплатной основе	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства многодетным семьям, органами государственной власти субъекта, органами местного самоуправления, или находящегося в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой (за счет предоставленных субсидий из средств республиканского бюджета) - 121 ед.	Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства многодетным семьям, органами государственной власти субъекта, органами местного самоуправления, или находящегося в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой (за счет предоставленных субсидий из средств республиканского бюджета) - 224 ед.	185,124			
2.8.1.5	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по обеспечению объектов инженерной инфраструктурой, предоставленных муниципальными образованиями на бесплатной основе отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства многодетным семьям, органами государственной власти субъекта, органами местного самоуправления, или находящегося в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой (за счет предоставленных субсидий из средств республиканского бюджета) - 121 ед.	Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства многодетным семьям, органами государственной власти субъекта, органами местного самоуправления, или находящегося в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой (за счет предоставленных субсидий из средств республиканского бюджета) - 224 ед.	185,124			
2.8.2	Организация радиологического обследования земельных участков, отводимых под индивидуальное жилищное строительство и для многоквартирных жилых домов, на потенциальную радоноопасность	X	X	X	Доля обследованных на радоноопасность земельных участков и многоквартирных домов, расположенных на них, введенных в эксплуатацию - 100 %	Доля обследованных на радоноопасность земельных участков и многоквартирных домов, расположенных на них, введенных в эксплуатацию - 0 %	0			
2.8.2.1	Обследование земельных участков для строительства индивидуальных зданий и сооружений с целью определения плотности потока радона из почвы	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество земельных участков, обследованных на потенциальную радоноопасность - 1465 ед.	Количество земельных участков, обследованных на потенциальную радоноопасность - 0 ед.	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.8.2.2	Обследование земельных участков и многоквартирных домов на радоноопасность при вводе в эксплуатацию	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество сданных в эксплуатацию многоквартирных домов, прошедших проверку на объемную активность радона, гаммафон и определение плотности потока радона из почвы - 8 ед.	Количество сданных в эксплуатацию многоквартирных домов, прошедших проверку на объемную активность радона, гаммафон и определение плотности потока радона из почвы - 0 ед.	0			
2.9	Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай по переданным органам местного самоуправления полномочиям	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		доля населения обеспеченного электроэнергией в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением - 100 %	доля населения обеспеченного электроэнергией в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением - 100 %	100			
					доля ресурсоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг, которым направлены субвенции в общем количестве организаций жилищно-коммунального комплекса - 29 %	доля ресурсоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг, которым направлены субвенции в общем количестве организаций жилищно-коммунального комплекса - 26 %	89.6552			
					количество поставленных на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений - 48 чел.	количество поставленных на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений - 206 чел.	429.167			
2.9.1	Обеспечение снабжения электрической энергией населения в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай	X	X	X	доля потребления электрической энергии населением в зонах с децентрализованным электроснабжением от общего объема потребленной электроэнергии населением в Республике Алтай - 1,28 %	доля потребления электрической энергии населением в зонах с децентрализованным электроснабжением от общего объема потребленной электроэнергии населением в Республике Алтай - 1,28 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы		
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату	
2.9.1.1	Предоставление субвенций на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Доля муниципальных образований, получающих субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающим и организациям населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения, от общего количества муниципальных образований с децентрализованным электроснабжением - 100 %	Доля муниципальных образований, получающих субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающим и организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения, от общего количества муниципальных образований с децентрализованным электроснабжением - 100 %	100				
2.9.2	Обеспечение ресурсоснабжающих организаций и исполнителей услуг финансовыми средствами для покрытия убытков, связанных с ограничением размера платы граждан	X	X	X	количество ресурсоснабжающих организаций, которым направлены субвенции - 18 ед.	количество ресурсоснабжающих организаций, которым направлены субвенции - 11 ед.	61.1111				
2.9.2.1	Предоставление субвенций на возмещение затрат организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Доля расходов республиканского бюджета на предоставление органам местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, связанных с ограничением размера роста платы граждан за коммунальные услуги; в общем объеме расходов республиканского бюджета РА - 0.3 %	Доля расходов республиканского бюджета на предоставление органам местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, связанных с ограничением размера роста платы граждан за коммунальные услуги; в общем объеме расходов республиканского бюджета РА - 0.3 %	100				
2.9.3	Обеспечение работы по постановке на учет граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.	X	X	X	количество выданных Государственных жилищных сертификатов - 16 шт.	количество выданных Государственных жилищных сертификатов - 21 шт.	131.25				



№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.9.3.1	Предоставление органам местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление отдельных государственных полномочий по постановка на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, выезжающих из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество муниципальных образований, которым предоставлены субвенции из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление отдельных государственных полномочий по постановка на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, выезжающих из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений - 10 ед.	Количество муниципальных образований, которым предоставлены субвенции из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление отдельных государственных полномочий по постановка на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, выезжающих из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений - 10 ед.	100			
2.10	Развитие ипотечного жилищного кредитования на территории Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		Доля ипотечных кредитов, полученных участниками программы, от общего числа выданных ипотечных кредитов в Республике Алтай - 0 %	Доля ипотечных кредитов, полученных участниками программы, от общего числа выданных ипотечных кредитов в Республике Алтай - 0 %	0			
2.10.1	Поддержка граждан Республики Алтай в сфере ипотечного жилищного кредитования	X	X	X	Доля семей, которым оказана поддержка в сфере ипотечного жилищного кредитования, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, купивших жилые помещения - 0 %	Доля семей, которым оказана поддержка в сфере ипотечного жилищного кредитования, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, купивших жилые помещения - 0 %	0			
					Площадь жилья, приобретенного семьями, получившими поддержку в сфере ипотечного жилищного кредитования в Республике Алтай - 0 м2	Площадь жилья, приобретенного семьями, получившими поддержку в сфере ипотечного жилищного кредитования в Республике Алтай - 0 м2	0			
2.10.1.1	Предоставление поддержки гражданам Республики Алтай в сфере ипотечного жилищного кредитования	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество семей, получивших социальную поддержку в сфере ипотечного жилищного кредитования - 0 ед.	Количество семей, получивших социальную поддержку в сфере ипотечного жилищного кредитования - 0 ед.	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.10.1.2	Контроль целевого расходования средств, направленных на оказание поддержки гражданам Республики Алтай в сфере ипотечного жилищного кредитования	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество случаев не целевого расходования средств, направленных на оказание поддержки гражданам Республики Алтай - 0 ед.	Количество случаев не целевого расходования средств, направленных на оказание поддержки гражданам Республики Алтай - 0 ед.	0			
2.10.2	Создание условий для получения льготного ипотечного жилищного кредита гражданами Республики Алтай	X	X	X	Количество ипотечных программ в Республике Алтай - 17 шт. Количество информационных материалов, размещенных Министерством регионального развития Республики Алтай в СМИ и официальном сайте Минрегионразвития РА о поддержке граждан Республики Алтай в сфере ипотечного жилищного кредитования - 5 ед.	Количество ипотечных программ в Республике Алтай - 17 шт. Количество информационных материалов, размещенных Министерством регионального развития Республики Алтай в СМИ и официальном сайте Минрегионразвития РА о поддержке граждан Республики Алтай в сфере ипотечного жилищного кредитования - 5 ед.	100 100			
2.10.2.1	Проведение открытого конкурса среди кредитных организаций на получение права заключения соглашения о сотрудничестве	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество участников конкурса среди кредитных организаций на получение права заключения соглашения о сотрудничестве - 4 ед.	Количество участников конкурса среди кредитных организаций на получение права заключения соглашения о сотрудничестве - 2 ед.	50			
2.11	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры малочисленных сел Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2014 - 31.12.2016		Доля муниципальных образований обеспеченных сотовой связью - 18.2 % телефонная плотность сотовой связи на 1000 человек населения - 1600 чел.	Доля муниципальных образований обеспеченных сотовой связью - 18.3 % телефонная плотность сотовой связи на 1000 человек населения - 1568 чел.	100.549 98.0125			
2.11.1	Создание условий для развития информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры	X	X	X	Количество построенных базовых станций сотовой связи - 9 ед. Выпуск рекламных брошюр, плакатов, размещение информации в газетах - 2 ед.	Количество построенных базовых станций сотовой связи - 2 ед. Выпуск рекламных брошюр, плакатов, размещение информации в газетах - 2 ед.	22.2222 100			
2.11.1.1	Строительство антенной опоры в малочисленных селах Республики Алтай	-	01.01.2014 - 31.12.2016		Количество построенных антенных опор в малочисленных селах Республики Алтай - 4 ед.	Количество построенных антенных опор в малочисленных селах Республики Алтай - 2 ед.	50			
2.11.1.2	Оформление земельного участка и подготовка площадки для строительства базовой станции	-	01.01.2014 - 31.12.2016		Количество оформленных земельных участков и подготовленных площадок для строительства базовой станции - 3 ед.	Количество оформленных земельных участков и подготовленных площадок для строительства базовой станции - 2 ед.	66.6667			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.11.1.3	Строительство высоковольтных линий электропередач до места установки базовой станции	-	01.01.2014 - 31.12.2016		Количество построенных высоковольтных линий электропередач до места установки базовой станции - 3 ед.	Количество построенных высоковольтных линий электропередач до места установки базовой станции - 0 ед.	0			
2.11.1.4	Монтаж приемопередающего оборудования	-	01.01.2014 - 31.12.2016		Количество смонтированного приемопередающего оборудования - 5 ед.	Количество смонтированного приемопередающего оборудования - 3 ед.	60			
2.11.1.5	Строительство волоконно-оптической линии связи	-	01.01.2014 - 31.12.2016		Количество построенных волоконно-оптической линий связи - 3 ед.	Количество построенных волоконно-оптической линий связи - 2 ед.	66.6667			
2.11.1.6	Создание спутникового канала iDirect	-	01.01.2014 - 31.12.2016		Количество созданных спутниковых каналов iDirect - 0 ед.	Количество созданных спутниковых каналов iDirect - 0 ед.	0			
2.11.1.7	Строительство спутникового поста	-	01.01.2014 - 31.12.2016		Количество построенных спутниковых постов - 1 ед.	Количество построенных спутниковых постов - 0 ед.	0			
2.11.1.8	Установка оборудования фемтосоты	-	01.01.2014 - 31.12.2016		Количество установленного оборудования фемтосоты - 0 ед.	Количество установленного оборудования фемтосоты - 0 ед.	0			
2.11.2	Обеспечение доступа населения Республики Алтай к современным видам связи	X	X	X	Доля малочисленных сел обеспеченных сотовой связью - 87,8 % Количество подключенных к сети абонентских устройств - 305000 чел.	Доля малочисленных сел обеспеченных сотовой связью - 79,8 % Количество подключенных к сети абонентских устройств - 305000 чел.	90,8884 100			
2.11.2.1	Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение части расходов, понесенных сотовым оператором на обеспечение сотовой связью малочисленных сел Республики Алтай	-	01.01.2014 - 31.12.2016		Количество сотовых операторов получивших субсидию из республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение части расходов, понесенных сотовым оператором на обеспечение сотовой связью малочисленных сел Республики Алтай - 3 ед.	Количество сотовых операторов получивших субсидию из республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение части расходов, понесенных сотовым оператором на обеспечение сотовой связью малочисленных сел Республики Алтай - 0 ед.	0			
2.11.2.2	Контроль целевого расходования субсидий сотовым операторам, осуществляющих обеспечение сотовой связью малочисленные села Республики Алтай	-	01.01.2014 - 31.12.2016		Количество случаев не целевого расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай - 0 ед.	Количество случаев не целевого расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай - 0 ед.	0			
2.12	Улучшение жилищных условий молодых семей в Республике Алтай	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при реализации программы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 1,8 %	доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при реализации программы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 0 %	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.12.1	организация предоставления молодым семьям- участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса	X	X	X	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) - 22 ед.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) - 0 ед.	0			
2.12.1.1	Заклучение соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и Правительством Республики Алтай о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств Республики Алтай на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		"Наличие заключенного соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и Правительством Республики Алтай о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств Республики Алтай на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья" - 1 -	"Наличие заключенного соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и Правительством Республики Алтай о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств Республики Алтай на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья" - 0 -	0			
"Наличие заключенного соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и Правительством Республики Алтай о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств Республики Алтай на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья" - 0 -					"Наличие заключенного соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и Правительством Республики Алтай о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств Республики Алтай на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья" - 0 -	0				
2.12.1.2	формирование списков молодых семей – участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, для формирования сводного списка молодых семей участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году по Республике Алтай	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Наличие представленных муниципальными образованиями в Республике Алтай списков молодых семей- участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году - 11 -	Наличие представленных муниципальными образованиями в Республике Алтай списков молодых семей- участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году - 11 -	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					Наличие предоставленных муниципальными образованиями в Республике Алтай списков молодых семей- участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году - 0 -	Наличие предоставленных муниципальными образованиями в Республике Алтай списков молодых семей- участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году - 0 -	0			
2.12.1.3	Заключение соглашений с муниципальными образованиями в Республике Алтай о реализации программных мероприятий	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество муниципальных образований в Республике Алтай, отобранных для участия в реализации Программы - 11 -	Количество муниципальных образований в Республике Алтай, отобранных для участия в реализации Программы - 0 -	0			
2.12.1.4	Предоставление муниципальным образованиям в Республике Алтай субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество муниципальных образований в Республике Алтай, которым предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья - 11 -	Количество муниципальных образований в Республике Алтай, которым предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья - 0 -	0			
2.12.2	создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья	X	X	X	Доля внебюджетных источников финансирования для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья - 65 %	Доля внебюджетных источников финансирования для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья - 0 %	0			
2.12.2.1	Заключение договоров с организацией (оператором программы) и (или) кредитной организацией, определенными (определенной) для обслуживания средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальных выплат для приобретения (строительства) жилья	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Наличие заключенных договоров с организациями (операторами программы) и (или) кредитными организациями, определенными (определенной) для обслуживания средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальных выплат для приобретения (строительства) жилья - 2 -	Наличие заключенных договоров с организациями (операторами программы) и (или) кредитными организациями, определенными (определенной) для обслуживания средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальных выплат для приобретения (строительства) жилья - 2 -	100			
2.12.3	организация предоставления молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка	X	X	X	количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка - 7 ед.	количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка - 0 ед.	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.12.3.1	Предоставление муниципальным образованиям в Республике Алтай субсидий для предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество муниципальных образований в Республике Алтай, которым предоставлены субсидии на предоставление дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) одного ребенка - 3 -	Количество муниципальных образований в Республике Алтай, которым предоставлены субсидии на предоставление дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) одного ребенка - 0 -	0			
2.12.3.2	Формирование списков молодых семей, претендующих на получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) одного ребенка в планируемом году, для формирования сводного списка молодых семей, претендующих на получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) одного ребенка в планируемом году	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Наличие предоставленных муниципальными образованиями в Республике Алтай списков молодых семей, претендующих на получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) одного ребенка - 3 -	Наличие предоставленных муниципальными образованиями в Республике Алтай списков молодых семей, претендующих на получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) одного ребенка - 0 -	0			
2.13	Улучшение жилищных условий молодых учителей в Республике Алтай	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		Доля молодых учителей общеобразовательных организаций, получивших ипотечный жилищный кредит (займ) в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит (займ) - 82,8 %	Доля молодых учителей общеобразовательных организаций, получивших ипотечный жилищный кредит (займ) в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит (займ) - 20 %	24,1546			
2.13.1	формирование эффективного механизма регулирования решения жилищной проблемы молодых учителей	X	X	X	количество кредитных учреждений в Республике Алтай реализующих программы ипотечного кредитования молодых учителей с уровнем процентной ставки 8,5 процентов годовых - 1 ед.	количество кредитных учреждений в Республике Алтай реализующих программы ипотечного кредитования молодых учителей с уровнем процентной ставки 8,5 процентов годовых - 1 ед.	100			
2.13.1.1	Заключение договоров с организацией (оператором программы) и (или) кредитной организацией определенными (определенной) для обслуживания средств, предоставляемых молодым учителям в качестве первоначального взноса, уплачиваемого при получении ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья, а также оформление данного ипотечного кредита (займа)	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Наличие заключенных договоров с организацией (оператором программы) и (или) кредитной организацией - 1 -	Наличие заключенных договоров с организацией (оператором программы) и (или) кредитной организацией - 1 -	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.13.2	организация предоставления государственной поддержки молодым учителям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий	Х	Х	Х	количество молодых учителей общеобразовательных организаций, которые приобрели жилье с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов), при оказании содействия за счёт предоставления субсидий из средств республиканского бюджета Республики Алтай и федерального бюджета - 10 ед.	количество молодых учителей общеобразовательных организаций, которые приобрели жилье с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов), при оказании содействия за счёт предоставления субсидий из средств республиканского бюджета Республики Алтай и федерального бюджета - 7 ед.	70			
					количество молодых учителей общеобразовательных организаций, которые приобрели жилье с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов), при оказании содействия за счёт предоставления субсидий из средств республиканского бюджета Республики Алтай и федерального бюджета - 0 чел.	количество молодых учителей общеобразовательных организаций, которые приобрели жилье с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов), при оказании содействия за счёт предоставления субсидий из средств республиканского бюджета Республики Алтай и федерального бюджета - 0 чел.	0			
					доля молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита в текущем году, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ в текущем году - 100 %	доля молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита в текущем году, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ в текущем году - 100 %	100			
2.13.2.1	Предоставление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты первоначальных взносов по ипотечным кредитам (займам) на приобретение жилья	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество оплаченных свидетельств на право получения бюджетных субсидий молодым учителям - 10 -	Количество оплаченных свидетельств на право получения бюджетных субсидий молодым учителям - 7 -	70			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.13.2.2	Заключение соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Алтай, о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита (займа)	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Наличие заключенных соглашений - 1 -	Наличие заключенных соглашений - 1 -	100			
2.13.2.3	Заключение соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Алтай, о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита (займа)	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество молодых учителей, получивших свидетельства и заключившие трёхсторонние договора - 10 -	Количество молодых учителей, получивших свидетельства и заключившие трёхсторонние договора - 7 -	70			
2.14	Проведение мероприятий, связанных с информированием населения об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай	Правительство Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2015		Доля людских потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Алтай от общей численности населения - 0 %	Доля людских потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Алтай от общей численности населения - 0 %	0			
					Размер материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Алтай - 6.5e+006 тыс. руб	Размер материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Алтай - 6.5e+006 тыс. руб	100			
2.14.1	Проведение реконструкции и обеспечение поддержания в состоянии постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее – РАСЦО) на базе современных комплексов технических средств оповещения	X	X	X	Время оповещения населения Республики Алтай о возникновении ЧС - 30 мин	Время оповещения населения Республики Алтай о возникновении ЧС - 30 мин	100			
2.14.1.1	Приобретение оборудования для реконструкции РАСЦО	КУ РА "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай"	01.01.2013 - 31.12.2015		Уровень реконструкции от всей реконструируемой системы оповещения населения Республики Алтай - 24.43 %	Уровень реконструкции от всей реконструируемой системы оповещения населения Республики Алтай - 24.43 %	100			



№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.14.2	Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН) в Республике Алтай	X	X	X	Процент охвата оповещением населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне такой ситуации - 0 %	Процент охвата оповещением населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне такой ситуации - 0 %	0			
2.14.2.1	Приобретение необходимого оборудования для создания КСЭОН	КУ РА "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай"	01.01.2013 - 31.12.2015		Уровень обеспеченности необходимым оборудованием для создания КСЭОН на территории Республики Алтай - 0,08 %	Уровень обеспеченности необходимым оборудованием для создания КСЭОН на территории Республики Алтай - 0,08 %	100			
2.15	Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		количество многоквартирных домов, собственники которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора - 404 ед.	количество многоквартирных домов, собственники которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора - 404 ед.	100			
2.15.1	Повышение эффективности системы финансирования капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда на территории Республики Алтай	X	X	X	Уровень собираемости взносов собственников, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора - 50 %	Уровень собираемости взносов собственников, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора - 50 %	100			
2.15.1.1	Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		доля многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора - 94 %	доля многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора - 94 %	100			
2.15.2	Повышение эффективности управления и контроля в сфере проведения капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда на территории Республики Алтай	X	X	X	Количество заключенных договоров с подрядными организациями для выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники которого формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, по результатам проведенных конкурсов - 100 %	Количество заключенных договоров с подрядными организациями для выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники которого формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, по результатам проведенных конкурсов - 100 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.15.2.1	организация выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		доля выполненных видов работ по капитальному ремонту от запланированного к выполнению в текущем году количества видов работ по капитальному ремонту - 100 %	доля выполненных видов работ по капитальному ремонту от запланированного к выполнению в текущем году количества видов работ по капитальному ремонту - 100 %	100			
2.16	Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в текущем году - 2134 чел.	Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в текущем году - 2134 чел.	100			
2.16.1	Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	X	X	X	Количество выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в текущем году - 22 ед.	Количество выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в текущем году - 22 ед.	100			
2.16.1.1	Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт - 0 ед.	Количество многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт - 0 ед.	0			
2.16.1.2	Предоставление субсидий специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Республики Алтай» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт - 17 ед.	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт - 17 ед.	100			
2.16.2	Организация переселения граждан из аварийного жилищного фонда	X	X	X	Количество семей, переселенных из аварийных жилых домов в текущем году - 318 ед.	Количество семей, переселенных из аварийных жилых домов в текущем году - 318 ед.	100			
2.16.2.1	Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, в том числе строительство которых не завершено, включая дома, строящиеся с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Общая площадь жилых помещений, приобретаемых с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда - 9675.33 м2	Общая площадь жилых помещений, приобретаемых с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда - 9675.33 м2	100			
2.17	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Республики Алтай по единому номеру "112"	Правительство Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2015		Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб на обращение граждан при происшествиях и чрезвычайных ситуациях - 4 %	Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб на обращение граждан при происшествиях и чрезвычайных ситуациях - 4 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					Число погибших от происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай - 0 чел.	Число погибших от происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай - 0 чел.	0			
					Число травмированных от происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай - 7 чел.	Число травмированных от происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай - 7 чел.	100			
					Экономический ущерб от происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай - 6.5e+006 тыс. руб	Экономический ущерб от происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай - 6.5e+006 тыс. руб	100			
2.17.1	Проектирование системы, обеспечивающей вызов экстренных служб по принципу "одного окна"	X	X	X	Наличие проектной документации на создание Системы-112 на территории Республики Алтай - 1 да/нет	Наличие проектной документации на создание Системы-112 на территории Республики Алтай - 0 да/нет	0			
					Доля разработанных нормативных правовых актов необходимых для обеспечения создания и функционирования Системы 112 - 100 %	Доля разработанных нормативных правовых актов необходимых для обеспечения создания и функционирования Системы 112 - 0 %	0			
2.17.1.1	Разработка и утверждение проектной документации и сметного расчета на создание Системы 112 на территории Республики Алтай	КУ РА "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай"	01.01.2013 - 31.12.2013		Проектная документация и сметный расчет создания Системы 112 на территории Республики Алтай - 1 -	Проектная документация и сметный расчет создания Системы 112 на территории Республики Алтай - 0 -	0			
2.17.1.2	Разработка проектной документации строительства (реконструкции) основного и резервного центра обработки вызовов	КУ РА "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай"	01.01.2013 - 31.12.2013		Разработанные и утвержденные: проектная документация, сметный расчет - 1 -	Разработанные и утвержденные: проектная документация, сметный расчет - 0 -	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.17.1.3	Разработка нормативно-правового и методического обеспечения создания и функционирования Системы 112	КУ РА "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай"	01.01.2013 - 31.12.2013		Количество нормативных правовых актов, методических основ и развитие механизмов координации управления в сфере реагирования экстренных оперативных служб обращения населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях - 4 -	Количество нормативных правовых актов, методических основ и развитие механизмов координации управления в сфере реагирования экстренных оперативных служб обращения населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях - 0 -	0			
2.17.2	Развертывание Системы-112 на территории Республики Алтай	X	X	X	Доля населения охваченного Системой-112 - 21 %	Доля населения охваченного Системой-112 - 21 %	100			
					Количество муниципальных районов и городских округов, в которых создана Система-112 - 3 ед.	Количество муниципальных районов и городских округов, в которых создана Система-112 - 3 ед.	100			
2.17.2.1	Строительство системы связи и передачи данных для взаимодействий ЕДДС и ДДС муниципальных образований	КУ РА "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай"	01.01.2013 - 31.12.2013		Готовая к эксплуатации система связи и передачи данных - 0	Готовая к эксплуатации система связи и передачи данных - 0	0			
					Готовая к эксплуатации система связи и передачи данных - 0	Готовая к эксплуатации система связи и передачи данных - 0	0			
2.18	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай	Министерство здравоохранения Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 %	Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 0 %	0			
2.18.1	Оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов	X	X	X	Объем потерь коммунальных ресурсов при их передаче по распределительным сетям - 14 %	Объем потерь коммунальных ресурсов при их передаче по распределительным сетям - 0 %	0			
2.18.1.1	Внедрение механизма энергосберегающего производства в учреждениях здравоохранения Республики Алтай	Министерство здравоохранения Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Объем потребления тепловой энергии государственным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 3232 Гкал	Объем потребления тепловой энергии государственным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 0 Гкал	0			
2.18.2	Развитие энергосбережения в учреждениях здравоохранения Республики Алтай	X	X	X	Объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений здравоохранения Республики Алтай - 0 млн.руб.	Объем затрат бюджета Республики Алтай на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений здравоохранения Республики Алтай - 0 млн.руб.	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.18.2.1	Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях здравоохранения Республики Алтай	Министерство здравоохранения Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество учреждений здравоохранения, в которых проведены энергосберегающие мероприятия - 0 ед.	Количество учреждений здравоохранения, в которых проведены энергосберегающие мероприятия - 0 ед.	0			
2.19	Обеспечение реализации мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате паводка, произошедшего на территории Республики Алтай	Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай	01.01.2014 - 31.12.2015		Показатель цели - 1	Показатель цели - 0	0			
2.20	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере образования Республики Алтай	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	01.01.2014 - 31.12.2015		количество объектов сферы образования, на которых проведены мероприятия по энергосбережению - 1 ед.	количество объектов сферы образования, на которых проведены мероприятия по энергосбережению - 1 ед.	100			
2.20.1	Обновление основных производственных фондов на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования	X	X	X	уровень обеспеченности энергосберегающим и технологиями объектов энергетики и коммунального комплекса образовательных организаций Республики Алтай - 60 %	уровень обеспеченности энергосберегающим и технологиями объектов энергетики и коммунального комплекса образовательных организаций Республики Алтай - 60 %	100			
2.20.1.1	Разработка проектно-сметной документации для строительства модульной котельной	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2014 - 31.12.2014		наличие проектно-сметной документации для строительства модульной котельной - 1 ед.	наличие проектно-сметной документации для строительства модульной котельной - 1 ед.	100			
2.20.1.2	Строительство модульной котельной мощностью 1 мВт для нужд образовательного учреждения	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2015 - 31.12.2015		количество строящихся и реконструируемых объектов энергетики и коммунального комплекса образовательных учреждений - 0 ед.	количество строящихся и реконструируемых объектов энергетики и коммунального комплекса образовательных учреждений - 0 ед.	0			
2.20.2	Обеспечение учёта потребляемых топливно-энергетических ресурсов	X	X	X	уровень оснащенности приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, от общего числа зданий образовательных организаций Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении - 100 %	уровень оснащенности приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, от общего числа зданий образовательных организаций Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении - 100 %	100			
2.20.2.1	Приобретение и установка приборов учета по каждому виду ТЭР для контроля и своевременного устранения утечек в теплосети и водоснабжении	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2014 - 31.12.2015		количество приобретенных и установленных приборов учета по каждому виду ТЭР для контроля и своевременного устранения утечек в теплосети и водоснабжении - 10 ед.	количество приобретенных и установленных приборов учета по каждому виду ТЭР для контроля и своевременного устранения утечек в теплосети и водоснабжении - 10 ед.	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
2.20.2.2	проведение капитальных ремонтов зданий образовательных организаций	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2014 - 31.12.2015		количество образовательных организаций, в которых проведен капитальных ремонтов зданий - 2 ед.	количество образовательных организаций, в которых проведен капитальных ремонтов зданий - 2 ед.	100			
3	Повышение эффективности государственного управления Комитета по тарифам Республики Алтай на 2013-2015	Комитет по тарифам Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2015		Доля финансовой обеспеченности деятельности - 100 %	Доля финансовой обеспеченности деятельности - 100 %	100			
3.1	Обеспечение деятельности Комитета	X	X	X	Доля финансовой обеспеченности деятельности 100% (от установленных норм) - 100 %	Доля финансовой обеспеченности деятельности 100% (от установленных норм) - 100 %	100			
					Доля материально-технической обеспеченности деятельности - 100 %	Доля материально-технической обеспеченности деятельности - 100 %	100			
3.1.1	Финансовое обеспечения деятельности	Комитет по тарифам Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2013		Доля финансовой обеспеченности деятельности - 100 -	Доля финансовой обеспеченности деятельности - 100 -	100			
3.1.2	Материально техническое обеспечение деятельности	Комитет по тарифам Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2013		Доля материально-технической обеспеченности деятельности - 100 -	Доля материально-технической обеспеченности деятельности - 100 -	100			
3.2	Повышение квалификации работников Комитета	X	X	X	Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Комитета по тарифам Республики Алтай 30% - 0 %	Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Комитета по тарифам Республики Алтай 30% - 0 %	0			
3.2.1	Организация повышения квалификации работников	Комитет по тарифам Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2013		Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников - 0 -	Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников - 0 -	0			
4	Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Инспекции Гостехнадзора Республики Алтай на 2013-2015	Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	01.01.2013 - 31.12.2015		Процент освоения средств, предусмотренных на финансово-хозяйственное обеспечение деятельности инспекции - 100 %	Процент освоения средств, предусмотренных на финансово-хозяйственное обеспечение деятельности инспекции - 100 %	100			
4.1	Обеспечение деятельности Инспекции	X	X	X	Доля финансовой обеспеченности деятельности государственных гражданских служащих - 100 %	Доля финансовой обеспеченности деятельности государственных гражданских служащих - 100 %	100			
					Доля материально-технической обеспеченности деятельности государственных гражданских служащих - 100 %	Доля материально-технической обеспеченности деятельности государственных гражданских служащих - 100 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
4.1.1	Финансовое обеспечение деятельности Инспекции	Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	01.01.2013 - 31.12.2013		Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Инспекции к расходам на содержание Инспекции - 0 %	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Инспекции к расходам на содержание Инспекции - 0 %	0			
4.1.2	Материально-техническое обеспечение деятельности Инспекции	Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	01.01.2013 - 31.12.2013		Поддержание в исправном состоянии имущества, находящегося в собственности Инспекции - 1 да/нет	Поддержание в исправном состоянии имущества, находящегося в собственности Инспекции - 1 да/нет	100			
4.2	Повышение квалификации работников Инспекции	X	X	X	Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Инспекции - 25 %	Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Инспекции - 25 %	100			
4.2.1	Организация повышения квалификации работников Инспекции	Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	01.01.2013 - 31.12.2013		Количество работников, повысивших квалификацию - 2 чел.	Количество работников, повысивших квалификацию - 2 чел.	100			
	Подпрограмма: Развитие транспортного комплекса							всего	#####	2826660916,01
								Бюджет Республики Алтай	#####	2825937376,01
								в том числе средства из федерального бюджета	#####	#####
								Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай	0,00	0,00
								бюджеты муниципальных образований Республики Алтай	723 800,00	723 040,00
								иные источники	500,00	500,00
5.1	Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции - 22.16 км.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции - 22.16 км.	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					Мощность вводимых в эксплуатацию мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай - 420.68 пог. м	Мощность вводимых в эксплуатацию мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай - 420.68 пог. м	100			
5.1.1	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай	X	X	X	Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, от общей протяженности автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай - 0.8 %	Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, от общей протяженности автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай - 0.8 %	100			
					Доля протяженности мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, от общей протяженности мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения Республики Алтай - 0.3 %	Доля протяженности мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, от общей протяженности мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения Республики Алтай - 0.3 %	100			
					Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, от общей протяженности автомобильных дорог местного значения РА и искусственных сооружений на них - 0.52 %	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, от общей протяженности автомобильных дорог местного значения РА и искусственных сооружений на них - 0.52 %	100			



№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
5.1.1.1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, в том числе проектирование	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции - 21.5 км.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции - 21.5 км.	100			
					Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, от общей протяженности автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай - 0.8 %	Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, от общей протяженности автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай - 0.8 %	100			
5.1.1.2	Строительство и реконструкция мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай, в том числе проектирование	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Мощность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции - 137.78 пог. м	Мощность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции - 137.78 пог. м	100			
					Доля мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, от общей протяженности мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения Республики Алтай - 0.3 %	Доля мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, от общей протяженности мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения Республики Алтай - 0.3 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
5.1.1.3	Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции - 0,656 км.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции - 0,656 км.	100			
					Мощность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции - 282,9 пог. м	Мощность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции - 282,9 пог. м	100			
5.1.2	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай	X	X	X	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводится ремонт, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них - 3,8 %	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводится ремонт, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них - 3,8 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводились работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них - 83 %	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводились работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них - 83 %	100			
5.1.2.1	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводился капитальный ремонт, из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них - 0 %	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводился капитальный ремонт, из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них - 0 %	0			
					Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводился ремонт, из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них - 0.7 %	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводился ремонт, из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них - 0.7 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводились работы по содержанию, из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них - 83.1 %	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводились работы по содержанию, из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них - 83.1 %	100			
5.1.2.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводились работы по капитальному ремонту и ремонту - 0 км.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводились работы по капитальному ремонту и ремонту - 0 км.	0			
5.1.3	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в части восстановления автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них	X	X	X	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай, на которых проводились восстановительные работы от общей протяженности пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай - 87 %	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай, на которых проводились восстановительные работы от общей протяженности пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай - 87 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					доля мощности мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай, на которых проводились восстановительные работы от общей мощности мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай - 47 %	доля мощности мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай, на которых проводились восстановительные работы от общей мощности мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай - 47 %	100			
5.1.3.1	Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай, в том числе ПИР	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность восстановленных автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай - 86.271 км.	Протяженность восстановленных автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай - 86.271 км.	100			
5.1.3.2	Строительство и ремонт мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай, в том числе ПИР	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Мощность восстановленных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай - 411.61 пог. м	Мощность восстановленных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай - 411.61 пог. м	100			
5.1.3.3	Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай, в том числе ПИР	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность восстановленных автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай - 107.691 км.	Протяженность восстановленных автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай - 107.691 км.	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
5.1.3.4	Строительство и ремонт мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай, в том числе ПИР	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Мощность восстановленных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Алтай, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай - 504.36 пог. м	Мощность восстановленных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Алтай, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай - 504.36 пог. м	100			
5.2	Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства в Республике Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай - 81.6 %	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай - 16.9 %	20.7108			
					Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай - 40.8 %	Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай - 40.8 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
5.2.1	Повышение эффективности управления в сфере полномочий в области использования автомобильных дорог	X	X	X	Доля выданных технических условий на размещение объектов дорожного сервиса и иных сооружений из общего количества заявок на получение согласования на размещение объектов дорожного сервиса и иных сооружений, в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай - 40 %	Доля выданных технических условий на размещение объектов дорожного сервиса и иных сооружений из общего количества заявок на получение согласования на размещение объектов дорожного сервиса и иных сооружений, в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай - 40 %	100			
					Доля обновленной информации о результатах дорожной деятельности, размещенной на официальном сайте КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор», из общего количества информационных новостей о деятельности учреждения, размещенных на официальном сайте КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» - 64 %	Доля обновленной информации о результатах дорожной деятельности, размещенной на официальном сайте КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор», из общего количества информационных новостей о деятельности учреждения, размещенных на официальном сайте КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» - 64 %	100			
					Доля выданных технических условий на установление стоимости по присоединению объектов дорожного сервиса из общего количества заявок на установление стоимости услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай - 80 %	Доля выданных технических условий на установление стоимости по присоединению объектов дорожного сервиса из общего количества заявок на установление стоимости услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай - 80 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					Доля выданных специальных разрешений на перевозку тяжелых грузов в период временного ограничения движения транспортных средств из общего количества заявок на выдачу специальных разрешений на перевозку тяжелых грузов в период временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай - 80 %	Доля выданных специальных разрешений на перевозку тяжелых грузов в период временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай - 80 %	100			
					Доля выданных специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжелых грузов по маршрутам, проходящим частично или полностью по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай, из общего количества заявок на выдачу специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжелых грузов по маршрутам, проходящим частично или полностью по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай - 0 %	Доля выданных специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжелых грузов по маршрутам, проходящим частично или полностью по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай, из общего количества заявок на выдачу специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжелых грузов по маршрутам, проходящим частично или полностью по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай - 0 %	0			
5.2.1.1	Согласование размещения объектов дорожного сервиса и иных сооружений, в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество выданных согласований на размещение объектов дорожного сервиса и иных сооружений, в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай - 42 шт.	Количество выданных согласований на размещение объектов дорожного сервиса и иных сооружений, в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай - 42 шт.	100			
5.2.1.2	Информационное обеспечение пользователей автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Республике Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Наличие обновлений, размещенных на официальном сайте БУ РА РУАД «Горно-Алтайавтотдор» - 58 шт.	Наличие обновлений, размещенных на официальном сайте БУ РА РУАД «Горно-Алтайавтотдор» - 58 шт.	100			



№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
5.2.1.3	Установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество установленных стоимостей услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай - 1 шт.	Количество установленных стоимостей услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай - 1 шт.	100			
5.2.1.4	Выдача специальных разрешений на перевозку тяжелых грузов в период временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество выданных специальных разрешений на перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай - 133 шт.	Количество выданных специальных разрешений на перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай - 133 шт.	100			
5.2.1.5	Выдача специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжелых грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество выданных специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжелых грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай - 0 шт.	Количество выданных специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжелых грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай - 0 шт.	0			
5.2.2	Повышение эффективности управления в сфере полномочий в области осуществления дорожной деятельности	X	X	X	Доля объектов дорожного хозяйства Республики Алтай, находящихся в строительстве и реконструкции, по которым проводится строительный контроль в финансовом году из общего количества объектов дорожного хозяйства Республики Алтай, находящихся в строительстве и реконструкции - 100 %	Доля объектов дорожного хозяйства Республики Алтай, находящихся в строительстве и реконструкции, по которым проводится строительный контроль в финансовом году из общего количества объектов дорожного хозяйства Республики Алтай, находящихся в строительстве и реконструкции - 100 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП, мероприятия)	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
					Доля объектов дорожного хозяйства Республики Алтай, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, по которым проводится строительный контроль в финансовом году, из общего количества объектов дорожного хозяйства Республики Алтай, подлежащих капитальному ремонту и ремонту - 100 %	Доля объектов дорожного хозяйства Республики Алтай, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, по которым проводится строительный контроль в финансовом году, из общего количества объектов дорожного хозяйства Республики Алтай, подлежащих капитальному ремонту и ремонту - 100 %	100			
5.2.2.1	Осуществление функций заказчика-застройщика по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, с осуществлением строительного контроля на объектах	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество объектов дорожного хозяйства Республики Алтай (строительство и реконструкция), по которым проводится строительный контроль в финансовом году - 17 шт.	Количество объектов дорожного хозяйства Республики Алтай (строительство и реконструкция), по которым проводится строительный контроль в финансовом году - 17 шт.	100			
5.2.2.2	Осуществление функций заказчика-застройщика с осуществлением строительного контроля по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них.	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество объектов дорожного хозяйства Республики Алтай (капитальный ремонт, ремонт), по которым проводится строительный контроль в финансовом году - 60 шт.	Количество объектов дорожного хозяйства Республики Алтай (капитальный ремонт, ремонт), по которым проводится строительный контроль в финансовом году - 60 шт.	100			
5.2.3	Обеспечение содержания объектов недвижимого государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, в целях обеспечения полномочий в сфере дорожного хозяйства	X	X	X	Доля объектов недвижимого государственного имущества, закрепленных на праве оперативного управления у организации, осуществляющей полномочия в сфере дорожного хозяйства, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии от общего количества объектов недвижимого государственного имущества, закрепленных на праве оперативного управления у организации, осуществляющей полномочия в сфере дорожного хозяйства - 0 %	Доля объектов недвижимого государственного имущества, закрепленных на праве оперативного управления у организации, осуществляющей полномочия в сфере дорожного хозяйства, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии от общего количества объектов недвижимого государственного имущества, закрепленных на праве оперативного управления у организации, осуществляющей полномочия в сфере дорожного хозяйства - 0 %	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
5.2.3.1	Эффективное и целевое использование средств, предусмотренных на содержание недвижимого государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество объектов недвижимого государственного имущества, закрепленных на праве оперативного управления у организации, осуществляющей полномочия в сфере дорожного хозяйства, на которых завершены ремонтные работы оперативного управления у организации, осуществляющей полномочия в сфере дорожного хозяйства - 0 да/нет	Количество объектов недвижимого государственного имущества, закрепленных на праве оперативного управления у организации, осуществляющей полномочия в сфере дорожного хозяйства, на которых завершены ремонтные работы оперативного управления у организации, осуществляющей полномочия в сфере дорожного хозяйства - 0 да/нет	0			
5.2.3.2	Возмещение коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг, прочих расходов, увеличение стоимости материальных запасов	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Уровень возмещения коммунальных, административно - хозяйственных, эксплуатационных услуг - 20.45 %	Уровень возмещения коммунальных, административно - хозяйственных, эксплуатационных услуг - 20.45 %	100			
5.3	Развитие воздушного транспорта в Республике Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		Количество регулярных авиамаршрутов в аэропорту Горно-Алтайск - 3 ед.	Количество регулярных авиамаршрутов в аэропорту Горно-Алтайск - 3 ед.	100			
5.3.1	Содействие увеличению количества авиамаршрутов	X	X	X	Количество самолетовылетов из аэропорта Горно-Алтайск - 493 ед.  Средний процент загрузки кругового рейса Москва - Горно-Алтайск - Москва - 79 %	Количество самолетовылетов из аэропорта Горно-Алтайск - 530 ед.  Средний процент загрузки кругового рейса Москва - Горно-Алтайск - Москва - 70 %	107.505  88.6076			
5.3.1.1	Проведение конкурсного отбора авиаперевозчиков	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество участников конкурсного отбора авиаперевозчиков - 2 ед.	Количество участников конкурсного отбора авиаперевозчиков - 1 ед.	50			
5.3.1.2	Субсидирование организаций, осуществляющих обслуживание населения воздушным транспортом	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество субсидируемых авиарейсов из республиканского бюджета Республики Алтай - 1 шт.	Количество субсидируемых авиарейсов из республиканского бюджета Республики Алтай - 1 шт.	100			
5.3.2	Развитие региональных и местных авиаперевозок в Республике Алтай	X	X	X	количество проведенных технических рейсов по маршрутам Республики Алтай - 1 ед.	количество проведенных технических рейсов по маршрутам Республики Алтай - 0 ед.	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
5.3.2.1	Участие в ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010-2020 годы" с целью устранения риска выбытия аэропортов в с. Кош-Агач и с. Усть-Кокса Республики Алтай из аэропортовой сети в удаленном регионе Российской Федерации	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество отчетов, представленных в Федеральное агентство воздушного транспорта по реализации в Республике Алтай ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010-2020 годы" - 4 ед.	Количество отчетов, представленных в Федеральное агентство воздушного транспорта по реализации в Республике Алтай ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010-2020 годы" - 4 ед.	100			
5.3.2.2	Содействие возобновлению регулярных авиарейсов из аэропорта Горно-Алтайск по маршрутам	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество совещаний, проведенных по вопросам открытия авиарейсов по маршрутам РА - 4 ед.	Количество совещаний, проведенных по вопросам открытия авиарейсов по маршрутам РА - 4 ед.	100			
5.4	Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в Республике Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2012 годом - 1 %	сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2012 годом - 3 %	300			
					увеличение количества профилактических мероприятий, акций, рейдовых мероприятий, проведенных МВД совместно с представителями СМИ и общественности по сравнению с 2012 годом - 6 %	увеличение количества профилактических мероприятий, акций, рейдовых мероприятий, проведенных МВД совместно с представителями СМИ и общественности по сравнению с 2012 годом - 7 %	116.667			
5.4.1	Совершенствование системы видеонаблюдения, повышение качества дорожной инфраструктуры и ответственности участников дорожного движения	X	X	X	Количество совершенных ДТП при сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях - 88 ед.	Количество совершенных ДТП при сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях - 135 ед.	153.409			
					Количество происшествий по вине водителей, повлекшие гибель и ранение участников дорожного движения - 430 ед.	Количество происшествий по вине водителей, повлекшие гибель и ранение участников дорожного движения - 387 ед.	90			
5.4.1.1	Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на приобретение, модернизацию и обслуживание компьютерного оборудования, технических средств наблюдения и рабочих станций аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в органах местного самоуправления	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество товаров необходимых для модернизации и сервисного обслуживания комплекса - 1050 шт.	Количество товаров необходимых для модернизации и сервисного обслуживания комплекса - 2460 шт.	234.286			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
5.4.1.2	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество модернизируемых нерегулируемых пешеходных переходов расположенных на территории Республики Алтай - 0 ед.	Количество модернизируемых нерегулируемых пешеходных переходов расположенных на территории Республики Алтай - 0 ед.	0			
5.4.1.3	Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям, осуществляющим деятельность в сфере почтовой связи, на возмещение затрат, связанных с приемом, обработкой, перевозкой, доставкой (вручением) постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество предоставленных услуг, связанных с приемом, обработкой, перевозкой, доставкой (вручением) постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации - 55551 шт.	Количество предоставленных услуг, связанных с приемом, обработкой, перевозкой, доставкой (вручением) постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации - 55551 шт.	100			
5.4.1.4	Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность автомобильных дорог, на которых установлены дорожные ограждения - 0 км.	Протяженность автомобильных дорог, на которых установлены дорожные ограждения - 0 км.	0			
5.4.1.5	Устройство шероховатой поверхностной обработки на дорогах регионального значения	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность автомобильных дорог, на которых нанесена шероховатая поверхность обработки - 0 км.	Протяженность автомобильных дорог, на которых нанесена шероховатая поверхность обработки - 0 км.	0			
5.4.1.6	Нанесение горизонтальной дорожной разметки на дорогах регионального значения	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Протяженность автомобильных дорог, на которых нанесена горизонтальная дорожная разметка - 0 км.	Протяженность автомобильных дорог, на которых нанесена горизонтальная дорожная разметка - 0 км.	0			
5.4.1.7	Установка дорожных знаков на дорогах регионального значения	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество установленных дорожных знаков - 0 шт.	Количество установленных дорожных знаков - 0 шт.	0			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
5.4.2	Повышение правосознания граждан и доверия к сотрудникам полиции, направленные на снижение криминальной обстановки в Республике Алтай	X	X	X	Количество граждан, добровольно сдавших в Министерство внутренних дел РФ по Республике Алтай незаконно хранящиеся у них предметы вооружения - 35 чел.  Количество построенных участковых пунктов полиции - 0 ед.	Количество граждан, добровольно сдавших в Министерство внутренних дел РФ по Республике Алтай незаконно хранящиеся у них предметы вооружения - 41 чел.  Количество построенных участковых пунктов полиции - 0 ед.	117.143  0			
5.4.2.1	Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на выплату вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество единиц добровольной сдачи незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств - 48 ед.	Количество единиц добровольной сдачи незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств - 41 ед.	85.4167			
5.4.2.2	Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на строительство служебных помещений для участков уполномоченных полиции органов внутренних дел (участковыми пунктами полиции) для приема граждан в г. Горно-Алтайске (строительство участкового пункта полиции), в том числе разработка проектно-сметной документации	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Общая площадь зданий участковых пунктов полиции, строительство которых осуществлялось в рамках программы - 64 м2	Общая площадь зданий участковых пунктов полиции, строительство которых осуществлялось в рамках программы - 64 м2	100			
5.4.2.3	Создание тематических передач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество проведенных тематических передач в теле и радиэфире Республики Алтай - 60 ед.	Количество проведенных тематических передач в теле и радиэфире Республики Алтай - 60 ед.	100			
5.5	Внедрение систем мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС на территории Республики Алтай	Правительство Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		Количество подключенных и зарегистрированных аппаратур спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (абонентских терминалов) - 712 ед.	Количество подключенных и зарегистрированных аппаратур спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (абонентских терминалов) - 712 ед.	100			
5.5.1	Обеспечение получения мониторинговой информации от подключенных абонентских терминалов и систем, осуществляющих мониторинг транспортных средств на основе ГЛОНАСС на территории Республики Алтай	X	X	X	Уровень контроля за получением мониторинговой информации от подключенных абонентских терминалов и систем, осуществляющих мониторинг транспортных средств на основе ГЛОНАСС на территории Республики Алтай - 79 %	Уровень контроля за получением мониторинговой информации от подключенных абонентских терминалов и систем, осуществляющих мониторинг транспортных средств на основе ГЛОНАСС на территории Республики Алтай - 79 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
5.5.1.1	Обеспечение функционирования системы осуществляющей мониторинг транспортных средств на основе ГЛОНАСС на территории Республике Алтай	КУ РА "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай"	01.01.2013 - 31.12.2015		Выполнение мероприятий по сбору, обработке и хранению мониторинговой информации - 1 да/нет	Выполнение мероприятий по сбору, обработке и хранению мониторинговой информации - 1 да/нет	100			
5.5.2	Обеспечение хранения и обработки мониторинговой, нормативно-справочной информации, решение аналитических задач – моделирование и прогнозирование	X	X	X	Ежегодное формирование требуемых отчетов - 1 да/нет	Ежегодное формирование требуемых отчетов - 1 да/нет	100			
5.5.2.1	Оснащение регионального навигационно-информационного центра Республики Алтай имуществом и оборудованием	КУ РА "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай"	01.01.2013 - 31.12.2015		Уровень оснащения рабочего места работников регионального навигационно-информационного центра Республики Алтай имуществом и оборудованием - 16,8 %	Уровень оснащения рабочего места работников регионального навигационно-информационного центра Республики Алтай имуществом и оборудованием - 16,8 %	100			
5.6	Комплексные меры по профилактике правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в образовательных организациях Республики Алтай	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		доля детей, принявших участие в мероприятиях направленных на повышение безопасности жизни детей, от общего количества детей, обучающихся в образовательных организациях Республики Алтай - 22 %	доля детей, принявших участие в мероприятиях направленных на повышение безопасности жизни детей, от общего количества детей, обучающихся в образовательных организациях Республики Алтай - 22,4 %	101.818			
5.6.1	Повышение уровня знаний в области правил дорожного движения среди детей	X	X	X	количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей - 53 ед.	количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей - 51 ед.	96.2264			
5.6.1.1	Проведение мероприятий направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей (конкурсы, профилактические и широкомасштабные акции, и другие)	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		количество проведенных мероприятий - 4 -	количество проведенных мероприятий - 9 -	225			
5.6.1.2	Приобретение оборудования для обустройства классов по безопасности дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности и других объектов для практического закрепления и отработки навыков безопасности дорожного движения	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество специально оборудованных классов - 1 -	Количество специально оборудованных классов - 1 -	100			
5.6.2	Профилактика безопасности в образовательных организациях Республики Алтай	X	X	X	Доля образовательных организаций, соответствующих условиям безопасности жизни, от общего количества образовательных организаций Республики Алтай - 85 %	Доля образовательных организаций, соответствующих условиям безопасности жизни, от общего количества образовательных организаций Республики Алтай - 85 %	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
5.6.2.1	Приобретение и установка систем видеонаблюдения, образовательных организациях Республики Алтай	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество образовательных организаций, в которых установили системы видеонаблюдения, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай - 2 -	Количество образовательных организаций, в которых установили системы видеонаблюдения, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай - 2 -	100			
5.6.2.2	Установка тревожной сигнализации в образовательных организациях Республики Алтай для экстренного вызова наряда полиции вневедомственной охраны	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество образовательных организаций, в которых установили тревожные кнопки сигнализации экстренного вызова наряда полиции вневедомственной охраны, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай - 0 -	Количество образовательных организаций, в которых установили тревожные кнопки сигнализации экстренного вызова наряда полиции вневедомственной охраны, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай - 0 -	0			
5.6.3	Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних	X	X	X	Доля детей в трудной жизненной ситуации, охваченных услугами дополнительного образования, от общего количества детей, охваченных услугами дополнительного образования - 29 %	Доля детей в трудной жизненной ситуации, охваченных услугами дополнительного образования, от общего количества детей, охваченных услугами дополнительного образования - 29 %	100			
5.6.3.1	Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних x - 8 -	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних x - 8 -	100			
5.6.3.2	Оказание информационной и методической помощи субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении ими мероприятий по профилактике правонарушений	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай (аппарат)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество образовательных организаций Республики Алтай, получивших информационно-методическую помощь - 194 -	Количество образовательных организаций Республики Алтай, получивших информационно-методическую помощь - 194 -	100			
5.7	Профилактика экстремизма и терроризма на территории Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2018		зарегистрировано преступлений террористического и экстремистского характера на 1000 жителей республики 0.025 чел.	зарегистрировано преступлений террористического и экстремистского характера на 1000 жителей республики 0.03 чел.	120			
					доля выявленных преступлений носящих экстремистский и террористический характер от общего числа преступлений 0,04 %	доля выявленных преступлений носящих экстремистский и террористический характер от общего числа преступлений - 0,04 %	100			



№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП, мероприятия)	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
5.7.1	Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Республики Алтай	X	X	X	Количество зарегистрированных религиозных организаций на территории Республики Алтай - 47 ед.  Количество участников зафиксированных неформальных подростковых организаций с целью выявления, предупреждения и пресечения экстремистской деятельности в молодежной среде - 85 чел.	Количество зарегистрированных религиозных организаций на территории Республики Алтай - 7 ед.  Количество участников зафиксированных неформальных подростковых организаций с целью выявления, предупреждения и пресечения экстремистской деятельности в молодежной среде - 85 чел.	14.8936  100			
5.7.1.1	Проведение широкомасштабной акции «День толерантности» 16 ноября. Ежегодно.	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Проведение мероприятий: интернет-консультация «Осторожно, Тюрьма»; лекторий «Медиа безопасность подростков»; час памяти «Нам это позабить нельзя» (в память трагедии в Беслане); круглый стол «Библиотека – территория толерантности»; нравственный час «Чтобы радость дарить, надо добрым и вежливым быть»; урок-презентация «Планета толерантности»; молодежная акция «Территория равных» - встреча-диалог - 7 -	Проведение мероприятий: интернет-консультация «Осторожно, Тюрьма»; лекторий «Медиа безопасность подростков»; час памяти «Нам это позабить нельзя» (в память трагедии в Беслане); круглый стол «Библиотека – территория толерантности»; нравственный час «Чтобы радость дарить, надо добрым и вежливым быть»; урок-презентация «Планета толерантности»; молодежная акция «Территория равных» - встреча-диалог - 7 -	100			
5.7.1.2	Работа службы «Телефон доверия» по вопросам противодействия экстремизму	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество действующих служб "Телефон доверия" - 1 -	Количество действующих служб "Телефон доверия" - 1 -	100			
5.7.1.3	Проведение проверок антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество проведенных проверок объектов с массовым пребыванием людей - 93 -	Количество проведенных проверок объектов с массовым пребыванием людей - 93 -	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП, мероприятия)	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятия соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
5.7.2	Организация профилактической работы с населением, по формированию толерантной среды в обществе	X	X	X	Количество проведенных расширенных совещаний руководителей пресс-служб надзорных и правоохранительных органов, редакторов республиканских и муниципальных средств массовой информации по вопросам взаимодействия в области контрпропаганды, направленной на устранение экстремистских настроений - 1713 ед.	Количество проведенных расширенных совещаний руководителей пресс-служб надзорных и правоохранительных органов, редакторов республиканских и муниципальных средств массовой информации по вопросам взаимодействия в области контрпропаганды, направленной на устранение экстремистских настроений - 1713 ед.	100			
					Количество проведенных мероприятий в отношении выявления действий экстремистского и террористического направления в отношении трудовых мигрантов, прибывших из проблемных по линии противодействия экстремизму регионов - 1713 ед.	Количество проведенных мероприятий в отношении выявления действий экстремистского и террористического направления в отношении трудовых мигрантов, прибывших из проблемных по линии противодействия экстремизму регионов - 1713 ед.	100			
5.7.2.1	Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество изготовленных печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму - 500 -	Количество изготовленных печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму - 500 -	100			
5.7.2.2	Проведение профилактических мероприятий в местах концентрации участников неформальных группировок (в том числе местах молодежного досуга)	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество размещенных тематических материалов на телевидении, в республиканских и муниципальных СМИ, в сети «Интернет» с целью информирования населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС - 25 -	Количество размещенных тематических материалов на телевидении, в республиканских и муниципальных СМИ, в сети «Интернет» с целью информирования населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС - 25 -	100			
5.7.2.3	Изготовление и распространение информационных стендов «Экстремизм – НЕТ», «Действие граждан при обнаружении взрывчатых веществ», «Терроризм – угроза обществу», «Правила действий граждан при захвате заложников»	Министерство регионального развития Республики Алтай (КУ)	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество размещенных информационных стендов - 8 -	Количество размещенных информационных стендов - 8 -	100			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, АВЦП, задачи ВЦП (АВЦП), мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия, АВЦП, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый конечный результат, ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый конечный результат, достигнутый непосредственный результат	Процент выполнения целевого показателя подпрограммы, государственной программы, цели ВЦП (АВЦП), задачи ВЦП (АВЦП), для достижения которого реализуется основное мероприятие, АВЦП, задача ВЦП/задача АВЦП, мероприятие соответственно	Источник финансирования	Расходы	
									Оценка расходов	Фактические расходы на отчетную дату
6	Повышение эффективности государственного управления в Министерстве регионального развития Республики Алтай на 2013-2015 годы	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2015		Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Министерства к расходам на содержание Министерства - 0 %	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Министерства к расходам на содержание Министерства - 0 %	0			
6.1	Обеспечение деятельности Министерства регионального развития Республики Алтай	X	X	X	Доля финансовой обеспеченности деятельности Министерства регионального развития Республики Алтай - 100 %	Доля финансовой обеспеченности деятельности Министерства регионального развития Республики Алтай - 100 %	100			
					Доля материально-технической обеспеченности деятельности Министерства регионального развития Республики Алтай - 100 %	Доля материально-технической обеспеченности деятельности Министерства регионального развития Республики Алтай - 100 %	100			
6.1.1	Финансовое обеспечение деятельности Министерства регионального развития Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2015		Своевременное начисление заработной платы и иных платежей Министерства - 1 да/нет	Своевременное начисление заработной платы и иных платежей Министерства - 1 да/нет	100			
6.1.2	Материально-техническое обеспечение деятельности Министерства регионального развития Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2015		Содержание имущества Министерства - 1 да/нет	Содержание имущества Министерства - 1 да/нет	100			
6.2	Повышение квалификации работников Министерства регионального развития Республики Алтай	X	X	X	Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Министерства регионального развития Республики Алтай - 10 %	Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Министерства регионального развития Республики Алтай - 6 %	60			
6.2.1	Организация повышения квалификации работников Министерства регионального развития Республики Алтай	Министерство регионального развития Республики Алтай	01.01.2013 - 31.12.2015		Количество сотрудников Министерства, прошедших переподготовку и повышение квалификации - 0 ед.	Количество сотрудников Министерства, прошедших переподготовку и повышение квалификации - 0 ед.	0			
					Количество сотрудников Министерства, прошедших переподготовку и повышение квалификации - 3 ед.	Количество сотрудников Министерства, прошедших переподготовку и повышение квалификации - 3 ед.	100			