

**Итоги выполнения Плана
мероприятий по реализации
программы «Сильный Алтай»
за 1 квартал 2022 года**

Министерство регионального развития РА



8 мероприятий
со сроком завершения в 2022 г.

Завершенных за 1 квартал - 0

6 мероприятий,
имеющих постоянный
характер

50

мероприятий

93 контрольные
точки

36 переходящих
мероприятий

**1. Развитие инфраструктуры.
Инфраструктура «Трех колец»
(транспортного, энергетики и
связи).**

**2. Развитие туристической
отрасли.**

**3. Развитие и благоустройство
территорий в части мероприятий
Министерства регионального
развития РА**

50%

50%

Источники финансирования	план
	ВСЕГО (за счет всех источников) млн. руб.
федеральный бюджет	<u>2 157,00</u>
республиканский бюджет	<u>3 100,67</u>
местные бюджеты	<u>3,08</u>
внебюджетные источники	<u>1,26</u>


93

контрольные
точки в 2022 г.

4

контрольные
точки в 1
квартале 2022 г.

- КТ не исполнено
- КТ исполнено



1 квартал 2022 год (млн. руб.)

	факт	кассовое исполнение, %
	<u>247,61</u>	<u>4,7</u>
	<u>73,88</u>	<u>3,4</u>
	<u>173,72</u>	<u>5,6</u>
	<u>0,005</u>	<u>0,2</u>
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

В рамках БКАД в 2022 году планируется выполнить ремонт 256,46 км дорог,

из них:

Горно-Алтайская агломерация – 10,96 км;
дороги регионального значения – 245,5 км.



Ремонт дороги Черга-Беш-Озёк-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница Казахстана с подъездом Талда -Тюнгур (Природный парк "Белуха«)



Ремонт дороги Акташ –Улаган-Балыктуюль



За 1 квартал 2022 года выполнено 75 круговых рейсов по маршрутам Горно-Алтайск –Кош-Агач, Горно-Алтайск - Усть-Кокса. Перевезено 1762 пассажира.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда



В 2022 году запланировано расселение из 65 аварийных жилых помещений, площадью 2 568,43 кв. м. (125 человек).

В 1 квартале 2022 года расселение граждан не осуществлялось. Ведется работа по определению способа расселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Благоустройство общественных и дворовых территорий

**На 2022 год запланировано благоустройство 22 объектов
(15 - общественных территорий, 7 - дворовых территорий)**

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» запланировано к благоустройству 6 общественных территорий.

В 1 квартале начаты работы на 3 общественных территориях.



Благоустройство площади «Юбилейная» в с. Майма



Благоустройство детской спортивной площадки в с. Усть-Кокса

Строительство сетей газоснабжения и водоснабжения

В целях обеспечения населения качественной питьевой водой в 2022 году завершено строительство водопровода в с. Союзга Майминского района .

В 2022 году продолжается строительство 4-х объектов газоснабжения в с. Майма. Начато проектирование 3-х объектов сетей газоснабжения в с. Манжерок, с. Озерное и с. Майма.



Строительство водопровода в с. Союзга Майминского района



Строительство газовых котельных и сетей газоснабжения



Неисполненные контрольные точки


В связи с отсутствием финансирования на 2022 год:

**Строительство
автомобильного моста
через р. Катунь у с.
Платово**



КТ 2: выполнение работ в рамках ГП РФ «Развитие транспортной системы Российской Федерации – 31.12.2021 г. (направлены предложения о переносе срока - 01.12.2024 г.)

**Ремонт дорог в с.
Уожан, с. Ороктой,
с. Эдиган и
с. Куюс**



КТ 1: разработка проектной документации – 01.01.2019 г.

КТ 2: проведение процедуры торгов – 01.03.2019 г.

КТ 3: проведение работ – 01.05.2019 г. (направлены предложения о переносе срока - 01.12.2024 г.)

**Строительство
автомобильной дороги
к о. Патмос и
обустройство
территории**



КТ 1: разработка проектной документации – 01.01.2021 г. (направлено письмо об исключении мероприятия)

Неисполненные контрольные точки

В связи с отсутствием разработанной проектной документации:

Проектирование и строительство системы водоснабжения в 5 Муниципальных образованиях



КТ 1: заключено соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета – 01.12.2021 г.

Развитие социальной инфраструктуры: строительство стадионов, Улаганский район, с. Улаган



КТ 2: Разработка ПСД– 31.12.2021 г.

В связи с отсутствием финансирования в 1 квартале 2022 года:

Строительство водозаборных скважин в Кош-Агачском районе (с. Тобелер и с. Ортолык)



КТ 1: доведены лимиты – 20.03.2022 г.
Доведение лимитов планируется после согласования 5 пакета изменений ИПР