

**ПЛАН РАБОТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК» НА
2011 ГОД ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, Г. ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛИЦА АЛТАЙСКАЯ 3/1,
КОРПУС А, Б, В, С УКАЗАНИЕМ ПЕРИОДИЧНОСТИ И СРОКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАКИХ РАБОТ И
СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИХ ВЫПОЛНЕНИИ И О ПРИЧИНАХ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА**

Перечень и состав работ	Периодичность	Сумма затрат	Объём	Профессия проводящего оказание услуг (выполнения работ)	Сведения о выполнении	Причины отклонения от плана
Содержание и текущий ремонт инженерных сетей, технических устройств и технических помещений МКД						
Плановые и частичные осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений здания	1 раз в год 21 – 27 апреля			инженер	Выполнено	
Содержание сетей отопления, электрических сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения, в целях коммуникаций в целях бесперебойного и безаварийного обеспечения граждан электроэнергией, горячей и холодной водой, отоплением						

Система отопления						
-консервация и расконсервация систем центрального отопления	1 раз в год 15 – 30 мая 15- 30 октября		3451.2 м. п	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- Регулировка трёхходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных	По мере технической необходимости		5 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-Профилактический ремонт трубопроводов	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	
- регулировка и набивка сальников	1 раз в год 25 – 30 июня		60 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- уплотнение сгонов	1 раз в год 25 – 30 июня		20 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- очистка от накипи запорной арматуры	1 раз в год 25 – 30 июня		20 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- испытание систем центрального отопления	1 раз в год 5 – 10 сентября	32198.03	3451.2 м.п.	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- отключение радиаторов при их течи	По мере необходимости		5 шт	Слесарь-сантехник	Не выполнено	Не требовалось
- очистка грязевиков воздухозаборников, вантузов	По мере необходимости		10 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-слив воды и наполнение водой систем отопления	1 раз в год 10 – 15 июля		3451.2 м.п	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках	По мере необходимости		30 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Не выполнено	Не требовалось
Водопровод, канализация, горячее водоснабжение						
- смена прокладок и набивка	По мере		41 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	

сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов,	необходимости					
- уплотнение сгонов	По мере необходимости		23 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- регулировка смывных бачков в туалетах	По мере необходимости		3 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- замена кранов и раковин в умывальниках, санитарно-технических приборов в туалетах	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	
- прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	
- временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	
- утепление трубопроводов	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	
- прочистка дренажных систем	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	
- проверка исправности канализационных вытяжек	1 раз в год 6 – 13 июля			Слесарь-сантехник	Выполнено	
- прочистка канализационных стояков от жировых отложений	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	
- проветривание канализационных колодцев	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	
- прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев	1 раз в год 24 – 29 октября			Слесарь-сантехник	Выполнено	

- прочистка дворовой канализационной сети	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	
- устранение течи санитарно-технических приборов	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	
Горячее водоснабжение						
-смена арматуры: вентилей и клапанов обратных до 20мм	По мере необходимости	1774.35	5 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-снятие показаний с общедомового прибора учёта горячей воды	Ежемесячно 28 – 31 числа			Слесарь-сантехник	Выполнено	
Холодное водоснабжение						
-прокладка трубопровода 15 мм	1-30 декабря	16544.93	30 м	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-монтаж фитинга на металлопластик 15 мм	1-30 декабря	778.79	6 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-монтаж фитинга на металлопластик 20 мм	1-30 декабря	165.53	3 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-монтаж футорки	1-30 декабря	194.69	3 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-монтаж крана шарового	1-30 декабря	564.65	3 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-монтаж гибкой подводки	1-30 декабря	389.39	3 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена арматуры: вентилей и клапанов обратных до 20мм	По мере необходимости	1774.35	5 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-снятие показаний с общедомового прибора учёта холодной воды	Ежемесячно 28 – 31 числа			Слесарь-сантехник	Выполнено	
Система электроснабжения						
-смена выключателей	1 раз в год 1 января – 31 декабря	5157.64	30 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-смена ламп накаливания	1 раз в год 1 января – 31 декабря	2458.45	70 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-смена светильников с лампами накаливания	1 раз в год 1 января – 31 декабря	12821.72	10 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-укрепление плафонов и	По мере		15 шт	Электромонтёр	Выполнено	

ослабленных участков наружной электропроводки	необходимости					
- прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах	По мере необходимости		10 шт	Электромонтёр	Выполнено	
- ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов	По мере необходимости		15 шт	Электромонтёр	Выполнено	
- снятие показаний с общедомового прибора учёта	Ежемесячно 28 – 31 числа			Электромонтёр	Выполнено	
- проверка заземления электрокабелей	1 раз в квартал 13 – 17 февраля 1 – 10 мая 20 – 27 августа 1 – 8 ноября		1 шт	Электромонтёр	Выполнено	
- замеры сопротивления изоляции проводов	1 раз в 3 года			Электромонтёр	Выполнено	
- проверка заземления оборудования	Постоянно			Электромонтёр	Выполнено	
Аварийное обслуживание	По мере возникновения аварийной ситуации					
а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:						
- ремонт и замена сгонов на трубопроводе				Слесарь-сантехник		
- установка бандажей на трубопроводе				Слесарь-сантехник		
- смена небольших участков на трубопроводе (до 2 метров)				Слесарь-сантехник		

-ликвидация засора канализации внутри строения				Слесарь-сантехник		
- ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца				Слесарь-сантехник		
-заделка свищей и расчеканка раструбов				Слесарь-сантехник		
- замена неисправных сифонов и небольших участков трубопровода (до 2 м.), связанная с устранением засора или течи				Слесарь-сантехник		
Выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода				Слесарь-сантехник		
б) центральное отопление:						
-ремонт и замена аварийно-повреждённой запорной арматуры;				Слесарь-сантехник		
- ликвидация течи путём уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов				Слесарь-сантехник		
-ремонт и замена сгонов на трубопроводе				Слесарь-сантехник		
- смена небольших участков трубопровода (до 2 метров)				Слесарь-сантехник		
- выполнение сварочных работ при ремонте и замене участков трубопровода				Сварщик		
в) электроснабжение						
-замена (восстановление) неисправных участков	Не более 2 ч			Электромонтёр		

электрической сети						
-замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах	Не более 3 ч			Электромонтёр		
-ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей.	Не более 3 ч			Электромонтёр		
- замена плавких вставок в электрощитах	Не более 3 ч			Электромонтёр		
г) сопутствующие работы при ликвидации аварий						
-отрывка траншей						
- откачка воды из подвала						
- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами				Слесарь-сантехник		
- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключённых участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.				Слесарь-сантехник		
Содержание и текущий						

ремонт конструктивных элементов МКД						
Плановые и частичные осмотры элементов и помещений здания	2 раза в год 23 – 26 апреля 15 – 20 октября			Инженер	Выполнено	
Содержание и текущий ремонт отдельных элементов зданий						
Стены и фасады:						
- отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки)	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Не выполнено	Не требовалось
- удаление элементов декора, представляющих опасность	В случае, представляющем угрозу для жизни и безопасности граждан			плотник-разнорабочий	Не выполнено	Не требовалось
- снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, указателей и других элементов визуальной информации	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- укрепление козырьков, ограждений и перил крылец	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Не выполнено	Не требовалось
крыши водосточные системы						
- удаление снега и наледи с кровли	Февраль - апрель			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Не выполнено	Не требовалось

покрытий парапета						
- укрепление защитной решётки водоприёмной воронки	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Не выполнено	Не требовалось
- прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Не выполнено	Не требовалось
- прочистка внутреннего металлического водостока от засорения	Ежеквартально в тёплый период времени года 5 – 10 июля			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб	Ежеквартально в тёплый период времени года 5 – 10 июля			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- укрепление рядовых звеньев, водоприёмных воронок, колен и отмена наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Не выполнено	Не требовалось
Вентиляция						
-прочистка вентиляционных шахт	1 раз в год 1 июня – 1 сентября		340.2 м.п	плотник-разнорабочий	Выполнено	
-проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов	1 раз в год 26 сентября – 2 октября			плотник-разнорабочий	Выполнено	
оконные и дверные заполнения						

-установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол в дверных и оконных заполнениях	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Не выполнено	Не требовалось
- установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Не выполнено	Не требовалось
- закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решёток и лазов на замки	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- утепление оконных и дверных проёмов	При комплексной работе по подготовке МКД к отопительному сезону			плотник-разнорабочий	Выполнено	
Внешнее благоустройство						
-установка элементов каркаса из брусьев	1 – 31 октября	743.9	0.066 м.куб	плотник-разнорабочий	Выполнено	
-рытьё ям для установки скамеек	1 – 31 октября	782.03	4 шт	плотник-разнорабочий	Выполнено	
-установка почтовых ящиков и скамеек	1 – 31 октября	41585.56	83 шт	плотник-разнорабочий	Выполнено	
- укрепление флагодержателей, указателей улиц	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- вывеска и снятие флагов	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- протирка указателей	По мере загрязнения			плотник-разнорабочий	Выполнено	

- закрытие и раскрытие продухов	1 раз в год 14 – 18 мая 19 – 23 октября			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- установка урн	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- окраска урн	1 раз в год 2 – 3 июля			плотник-разнорабочий, дворник	Выполнено	
- окраска решётчатых ограждений, ворот, оград	1 раз в 3 года			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- погрузка и разгрузка травы, листьев, веток	По мере необходимости			плотник-разнорабочий, дворник	Выполнено	
- стрижка газонов в летний период	3 раза за лето 4 – 6 июня 4 – 6 июля 6 – 8 августа		405.46 м. кв	дворник	Выполнено	
Управление	постоянно					