

**ПЛАН РАБОТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК» НА  
2011 ГОД ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, Г. ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛИЦА ЧОРОС-  
ГУРКИНА, 58, С УКАЗАНИЕМ ПЕРИОДИЧНОСТИ И СРОКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАКИХ РАБОТ И  
СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИХ ВЫПОЛНЕНИИ И О ПРИЧИНАХ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА**

Перечень и состав работ	Периодичность	Сумма затрат	Объём	Профессия проводящего оказание услуг (выполнения работ)	Сведения о выполнении	Причины отклонения от плана
<b>Содержание и текущий ремонт инженерных сетей, технических устройств и технических помещений МКД</b>						
Плановые и частичные осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений здания	1 раз в год 2 – 6 апреля			инженер	Выполнено	
Содержание сетей отопления, электрических сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения, в целях коммуникаций в целях бесперебойного и безаварийного обеспечения граждан электроэнергией, горячей и холодной водой, отоплением						
<b>Система отопления</b>						
-разборка тепловой изоляции	1 раз в год	209.28	11.8 м.кв	Слесарь-сантехник	Выполнено	

из ваты стеклянной	1 мая – 1 сентября					
-ремонт изоляции	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	3689.7	0.365 м.куб	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-установка радиаторов чугунных	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	10303.89	3.1 кВт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-установка фланцевых соединений 100 мм	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	3208.91	4 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена арматуры: вентилей и клапанов обратных 20мм	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	19567.24	48 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена пробко-спускных кранов	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	4182.75	24 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-установка манометров с трёхходовым краном	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	13401.36	4 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-изоляция трубопроводов холстами стекловлокнистыми	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	4064.95	0.39 м.куб	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-утеплитель	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	792.77	0.4 м.куб	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-консервация и расконсервация систем центрального отопления	1 раз в год 15 – 30 мая 15- 30 октября		1030 м	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- Регулировка трёхходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных	По мере технической необходимости		3 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-Профилактический ремонт трубопроводов	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	
- регулировка и набивка сальников	1 раз в год 1 мая – 1 сентября		8 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- уплотнение сгонов	1 раз в год 1 мая – 1 сентября		8 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- очистка от накипи запорной арматуры	1 раз в год 1 мая – 1 сентября		8 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	

- испытание систем центрального отопления	1 раз в год 6 – 10 августа	9312.3	1030 м	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- отключение радиаторов при их течи	По мере необходимости		10 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- очистка грязевиков воздухозаборников, вантузов	По мере необходимости		6 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-слив воды и наполнение водой систем отопления	1 раз в год 6 – 10 августа		1030 м	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках	По мере необходимости		30 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
<b>Холодное водоснабжение</b>						
-смена задвижек d 100	1 раз в год 1 октября – 1 ноября	9658.53	1 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена раковин	1 раз в год 1 октября – 1 ноября	16770.18	7 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена арматуры смесителей	1 раз в год 1 октября – 1 ноября	1065.22	1 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена сифона	1 раз в год 1 октября – 1 ноября	453.15	1 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена гибких подводок	1 раз в год 1 октября – 1 ноября	767.99	2 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена трубы в умывальнике	1 раз в год 1 октября – 1 ноября	4183.18	2.5 м.п.	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена смесителей	1 раз в год 1 октября – 1 ноября	5657.85	3 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена внутренних трубопроводов из стальных труб 15 мм	1 раз в год 1 октября – 1 ноября	13956.74	50 м	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена внутренних трубопроводов из стальных труб 20 мм	1 раз в год 1 октября – 1 ноября	4469.61	50 м	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена арматуры кранов: водоразборных и туалетных	1 раз в год 1 октября – 1 ноября	1208.62	37 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	

-смена арматуры: вентилей и клапанов обратных 20мм	1 раз в год 1 октября – 1 ноября	3178.12	40 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- смена арматуры: вентилей и клапанов обратных 32мм	1 раз в год 1 октября – 1 ноября	3030.94	30 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-установка фланцевых соединений 80 мм	1 раз в год 1 октября – 1 ноября	1323.79	2 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-установка фланцевых соединений 100 мм	1 раз в год 1 октября – 1 ноября	1567.29	2 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-снятие показаний с общедомового прибора учёта холодной воды	Ежемесячно 28 – 31 числа			Слесарь-сантехник	Выполнено	
<b>Горячее водоснабжение</b>						
-смена трубы ГВС	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	5717.23	5 м	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена внутренних трубопроводов из стальных труб 15 мм	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	13956.74	50 м	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена внутренних трубопроводов из стальных труб 20 мм	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	15294.88	50 м	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена арматуры кранов: водоразборных и туалетных	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	18704.48	40 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена арматуры: вентилей и клапанов обратных 25мм	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	1010.31	10 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена арматуры: вентилей и клапанов обратных 40 мм	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	2825.66	3 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена сгонов 20 мм	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	2046.33	20 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена сгонов 32 мм	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	771.07	5 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена сгонов 50 мм	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	858.12	3 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- контрогайка 25 мм	1 раз в год	64.49	5 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	

	1 мая – 1 сентября					
- контрогайка 40 мм	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	96.88	3 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-установка фланцевых соединений 80 мм	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	661.84	1 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-установка фланцевых соединений 100 мм	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	1567.29	2 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-установка манометров с трёхходовым краном	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	13091.01	4 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	204.43	11.8 м.кв	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-изоляция трубопроводов холстами стекловлокнистыми	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	3604.25	35.4 м.кв	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- утеплитель	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	706.67	0.365 м.куб	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов,	По мере необходимости		10 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- уплотнение сгонов	По мере необходимости		10 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- регулировка смывных бачков в туалетах	По мере необходимости		15 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	
- временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	По мере необходимости		5 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- утепление трубопроводов	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	

- прочистка дренажных систем	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	
<b>Канализация</b>						
-смена внутренних трубопроводов из стальных труб 50 мм	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	51557.18	50 м	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-смена внутренних трубопроводов из стальных труб 100 мм	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	72629.14	50 м	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-замена набивки сальников	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	7341.61	15 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-подчеканка раструбов	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	6481.1	16 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-проверка исправности канализационных вытяжек	1 раз в год 1 мая – 1 сентября		10 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- прочистка канализационных стояков от жировых отложений	По мере необходимости		20 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- проветривание канализационных колодцев	По мере необходимости		3 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
-прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев	1 раз в год 1 мая – 1 сентября		3 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
- прочистка дворовой канализационной сети	По мере необходимости			Слесарь-сантехник	Выполнено	
- устранение течи санитарно-технических приборов	По мере необходимости		15 шт	Слесарь-сантехник	Выполнено	
<b>Система электроснабжения</b>						
-демонтаж кабель-канала с проводами	1 – 28 февраля	671.47	102 м.п	Электромонтёр	Выполнено	
-демонтаж осветительных приборов	1 – 28 февраля	27.82	7 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-демонтаж светильников	1 – 28 февраля	63.22	5 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-демонтаж электросчётчиков	1 – 28 февраля	192.45	10 шт	Электромонтёр	Выполнено	

-демонтаж светильников с лампами накаливания	1 – 28 февраля	8.7	2 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-демонтаж щитка осветительного	1 – 28 февраля	624.22	1 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-демонтаж автомата	1 – 28 февраля	4413.37	15 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж короба пластикового	1 – 28 февраля	9831.22	102 м	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж кабель-канала	1 – 28 февраля	13417.35	102 м	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж провода ШВВП	1 – 28 февраля	548.62	19 м	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж провода ВВГ	1 – 28 февраля	23016.75	305 м	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж коробки осветительной	1 – 28 февраля	571.05	2 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж выключателя одноклавишного	1 – 28 февраля	184.05	3 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж выключателя двухклавишного	1 – 28 февраля	64.05	1 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж светового настенного указателя	1 – 28 февраля	298.72	2 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж светильника НББ	1 – 28 февраля	332.1	2 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж лампы 15 Вт	1 – 28 февраля	23.55	2 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж светильника ЛПО	1 – 28 февраля	3209.17	5 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж светильника OSRAM	1 – 28 февраля	790.8	10 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж щитков осветительных	1 – 28 февраля	1527.6	1 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж счётчиков	1 – 28 февраля	11109.75	10 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж звонка с кнопкой	1 – 28 февраля	611.32	1 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-монтаж автоматов	1 – 28 февраля	11625.75	15 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-навес замков на поэтажные эл.щиты в подъездах и коридорах	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	2090.84	10 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-смена патронов	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	2137.06	20 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-реле дистанционной защиты пусковое	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	77757.2	15 шт	Электромонтёр	Выполнено	

-реле	1 раз в год 1 мая – 1 сентября	5226.43	15 шт	Электромонтёр	Выполнено	
-укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки	По мере необходимости		10 шт	Электромонтёр	Выполнено	
- прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах	По мере необходимости		5 шт	Электромонтёр	Выполнено	
- снятие показаний с общедомового прибора учёта	Ежемесячно 28 – 31 числа			Электромонтёр	Выполнено	
- проверка заземления электрокабелей	1 раз в квартал 20 – 24 января 19 – 21 марта 11 – 13 июня 22 – 24 сентября		1 шт	Электромонтёр	Выполнено	
- замеры сопротивления изоляции проводов	1 раз в 3 года			Электромонтёр	Выполнено	
-проверка заземления оборудования	Постоянно			Электромонтёр	Выполнено	
<b>Аварийное обслуживание</b>	По мере возникновения аварийной ситуации					
а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:						
-ремонт и замена сгонов на трубопроводе				Слесарь-сантехник		
- установка бандажей на трубопроводе				Слесарь-сантехник		
- смена небольших участков на трубопроводе (до 2 метров)				Слесарь-сантехник		
-ликвидация засора канализации внутри строения				Слесарь-сантехник		



- ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца				Слесарь-сантехник		
-заделка свищей и расчеканка раструбов				Слесарь-сантехник		
- замена неисправных сифонов и небольших участков трубопровода (до 2 м.), связанная с устранением засора или течи				Слесарь-сантехник		
Выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода				Слесарь-сантехник		
б) центральное отопление:						
-ремонт и замена аварийно-повреждённой запорной арматуры;				Слесарь-сантехник		
- ликвидация течи путём уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов				Слесарь-сантехник		
-ремонт и замена сгонов на трубопроводе				Слесарь-сантехник		
- смена небольших участков трубопровода (до 2 метров)				Слесарь-сантехник		
- выполнение сварочных работ при ремонте и замене участков трубопровода				Сварщик		
в) электроснабжение						
-замена (восстановление) неисправных участков электрической сети	Не более 2 ч			Электромонтёр		
-замена предохранителей,	Не более 3 ч			Электромонтёр		

автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах						
-ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей.	Не более 3 ч			Электромонтёр		
- замена плавких вставок в электрощитах	Не более 3 ч			Электромонтёр		
г) сопутствующие работы при ликвидации аварий						
-отрывка траншей						
- откачка воды из подвала						
- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами				Слесарь-сантехник		
- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключённых участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.				Слесарь-сантехник		
<b>Содержание и текущий ремонт конструктивных</b>						

<b>элементов МКД</b>						
Плановые и частичные осмотры элементов и помещений здания	2 раза в год 9 – 13 апреля 11 – 17 сентября			Инженер	Выполнено	
Содержание и текущий ремонт отдельных элементов зданий						
<b>Фундаменты</b>						
-ремонт и восстановление герметизации швов и стыков	1 раз в год 1 мая-25 мая	57727.21	542.6 м.п	плотник-разнорабочий	Не выполнено	Отсутствие финансирования
-ремонт бетонной отмостки	1 раз в год 1 мая-25 мая	11341.02	63 м.кв	плотник-разнорабочий	Не выполнено	Отсутствие финансирования
-ремонт штукатурки цоколя	1 раз в год 1 мая-25 мая	70436.58	174.8 м. кв	плотник-разнорабочий	Не выполнено	Отсутствие финансирования
-ремонт ступеней бетонных	1 раз в год 1 мая-25 мая	1184.48	6 м.кв	плотник-разнорабочий	Не выполнено	Отсутствие финансирования
<b>Перекрытия</b>						
-устройство промазки и расшивки швов панелей	1 раз в год 1 июня-1 июля	13192.66	150 м.п	плотник-разнорабочий	Не выполнено	Отсутствие финансирования
<b>Стены и фасады:</b>						
- отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки)	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- удаление элементов декора, представляющих опасность	В случае, представляющем угрозу для жизни и безопасности			плотник-разнорабочий	Выполнено	

	граждан					
- снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, указателей и других элементов визуальной информации	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- укрепление козырьков, ограждений и перил крылец	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Выполнено	
<b>Крыша и кровля, водосточные системы</b>						
-ремонт внутренней поверхности кирпичных шахт	1 раз в год 1 июня – 1 августа	5332.49	5.3 м.кв	плотник-разнорабочий	Выполнено	
-ремонт штукатурки поверхности вентканалов	1 раз в год 1 июня – 1 августа	571.18	2.8 м.кв	плотник-разнорабочий	Выполнено	
-ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	1 раз в год 1 июня – 1 августа	20004.45	45 м.кв	плотник-разнорабочий	Выполнено	
-смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	1 раз в год 1 июня – 1 августа	2582.53	2 шт	плотник-разнорабочий	Выполнено	
- удаление снега и наледи с кровли	Февраль - апрель			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- укрепление защитной решётки водоприёмной воронки	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока	По мере необходимости			плотник-разнорабочий	Выполнено	

- прочистка внутреннего металлического водостока от засорения	Ежеквартально в тёплый период времени года 1 июня – 1 августа			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб	Ежеквартально в тёплый период времени года 1 июня – 1 августа			плотник-разнорабочий	Выполнено	
- закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак	По мере необходимости		2 шт	плотник-разнорабочий	Выполнено	
- укрепление рядовых звеньев, водоприёмных воронок, колен и отмена наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком	По мере необходимости		5 шт	плотник-разнорабочий	Выполнено	
<b>вентиляция</b>						
-прочистка вентиляционных каналов	1 раз в год 1 августа – 1 сентября	8915.82	240 м.п	плотник-разнорабочий	Выполнено	
-проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов	1 раз в год 1 августа – 1 сентября		12 шт	плотник-разнорабочий	Выполнено	
<b>оконные и дверные заполнения</b>						
-смена дверных приборов: шпингалетов	1 раз в год 1 июня – 1 августа	2246.39	5 шт	плотник-разнорабочий	Выполнено	
-перевязка дверного полотна с изменением размера по ширине и высоте	1 раз в год 1 июня – 1 августа	134227.01	181 шт	плотник-разнорабочий	Выполнено	
-смена дверных приборов петель	1 раз в год 1 июня – 1 августа	7012.69	30 шт	плотник-разнорабочий	Выполнено	

-смена оконных приборов петель	1 раз в год 1 июня – 1 августа	4493.28	20 шт	плотник- разнорабочий	Выполнено	
-ремонт дверных коробок	1 раз в год 1 июня – 1 августа	75727.08	5 шт	плотник- разнорабочий	Выполнено	
- смена дверных приборов: пружин	1 раз в год 1 июня – 1 августа	2309.03	10 шт	плотник- разнорабочий	Выполнено	
- смена дверных приборов: ручек-скоб	1 раз в год 1 июня – 1 августа	1882.43	10 шт	плотник- разнорабочий	Выполнено	
- смена дверных приборов: замков накладных	1 раз в год 1 июня – 1 августа	3648.05	10 шт	плотник- разнорабочий	Выполнено	
-установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стёкол в дверных и оконных заполнениях	По мере необходимости	5676.27	5.95 м.кв	плотник- разнорабочий	Выполнено	
- закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решёток и лазов на замки	По мере необходимости		2 шт	плотник- разнорабочий	Выполнено	
- утепление оконных и дверных проёмов	При комплексной работе по подготовке МКД к отопительному сезону			плотник- разнорабочий	Выполнено	
<b>Лестницы и крыльца</b>						
-ремонт крыльца	1 раз в год 1 июня- 1 июля	3799.22	9.25 м.кв	плотник- разнорабочий	Выполнено	
-укрепление стоек металлических решёток ограждений	1 раз в год 1 июня- 1 июля	1931.55	20 шт	плотник- разнорабочий	Выполнено	
-ремонт прямой части поручня	1 раз в год 1 июня-	10973.55	130 мест	плотник- разнорабочий	Не выполнено	Отсутствие финансирования

	1 июля					
<b>Полы</b>						
-смена досок в полах	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	10846.34	45 м.п	плотник- разнорабочий	Не выполнено	Отсутствие финансирования
-разборка плинтусов деревянных	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	115.9	35.6 м.п.	плотник- разнорабочий	Не выполнено	Отсутствие финансирования
-устройство плинтусов	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	3698.82	35.6 м.п	плотник- разнорабочий	Не выполнено	Отсутствие финансирования
-ремонт полов бетонных	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	3337.82	26.7 м. кв	плотник- разнорабочий	Не выполнено	Отсутствие финансирования
-разборка оснований покрытий полов	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	139.08	21 м. кв	плотник- разнорабочий	Не выполнено	Отсутствие финансирования
-укладка лаг по плитам перекрытия	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	3335.92	21 м. кв	плотник- разнорабочий	Не выполнено	Отсутствие финансирования
<b>Внутренняя отделка</b>						
-ремонт штукатурки внутренних стен	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	30714.68	100.7 м.кв	Штукатур-маляр	Выполнено	
-ремонт штукатурки потолков	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	19744.13	47.2 м.кв	Штукатур-маляр	Выполнено	
-покрытие поверхности грунтовкой	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	35109.74	1011 м.кв	Штукатур-маляр	Выполнено	
-водоэмульсионное окрашивание поверхностей стен	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	66835.58	322.7 м.кв	Штукатур-маляр	Выполнено	

-водоэмульсионное окрашивание поверхностей потолков	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	88670.5	412 м.кв	Штукатур-маляр	Выполнено	
-улучшенная масляная окраска стен	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	105457.33	712.2 м.кв	Штукатур-маляр	Выполнено	
-улучшенная масляная окраска дверей	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	25127.84	172.7 м.кв	Штукатур-маляр	Выполнено	
-масляная окраска плинтусов и галтей	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	3198.79	41.6 м.кв	Штукатур-маляр	Выполнено	
-масляная окраска радиаторов	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	5126.9	38.5 м.кв	Штукатур-маляр	Выполнено	
-масляная окраска металлических решёток	1 раз в год 1 июня- 1 сентября	9617.76	57 м.кв	Штукатур-маляр	Выполнено	
<b>Внешнее благоустройство</b>						
-простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек	1 раз в год 20 апреля- 1 сентября	99.41	2.8 м. кв	дворник	Выполнено	
-окрашивание известковым составом бордюров	1 раз в год 20 апреля- 1 сентября	1205.99	61.4	дворник	Выполнено	
-ремонт асфальтобетонного покрытия дорог	1 раз в год 20 апреля- 1 сентября	33362.38	40 м. кв	дворник	Выполнено	
-формовочная обрезка деревьев	1 раз в год 20 апреля- 1 сентября	502.97	6 шт	дворник	Выполнено	
- укрепление флагодержателей,	По мере		1 шт	плотник-	Выполнено	



указателей улиц	необходимости			разнорабочий		
- вывеска и снятие флагов	По мере необходимости		1 шт	плотник- разнорабочий	Выполнено	
- протирка указателей	По мере загрязнения		1 шт	плотник- разнорабочий	Выполнено	
- закрытие и раскрытие продухов	1 раз в год 14 – 18 мая 17 – 19 октября	4029.66	2.5 м.кв	плотник- разнорабочий	Выполнено	
- установка урн	По мере необходимости			плотник- разнорабочий		
- окраска урн	1 раз в год 20 апреля- 1 сентября	83.59	1.7 м. кв	плотник- разнорабочий, дворник	Выполнено	
- окраска решётчатых ограждений, ворот, оград	1 раз в 3 года			плотник- разнорабочий		
- погрузка и разгрузка травы, листьев, веток	По мере необходимости			плотник- разнорабочий, дворник	Выполнено	
- стрижка газонов в летний период	3 раза за лето 4 – 6 июня 4 – 6 июля 6 – 8 августа	7416.65	3316 м.кв	дворник	Выполнено	
<b>Управление</b>	постоянно					